



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS 8:30 A.M. HORAS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE HACIENDA DEL RINCON (ENTRE HACIENDA DEL RINCON Y RAMPA DE ESCUELA), COLONIA LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. EDNA MITCHEL MORALES LEAL**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL **ING. RODRIGO RAMIREZ MARTINEZ**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

### DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **ING. RODRIGO RAMIREZ MARTINEZ**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-OC01/25** POR UN MONTO DE \$ **633,368.56**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **13 DE OCTUBRE DE 2025** AL DÍA **11 DE NOVIEMBRE DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

ADEMAS SE LE ASIGNO UN CONVENIO POR PLAZO CON NUMERO **MNS-AD-OC01/25-A1**, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL DÍA **12 DE NOVIEMBRE DE 2025** AL DÍA **01 DE DICIEMBRE DE 2025**.

ADEMAS SE LE ASIGNO UN CONVENIO ADICIONAL POR REDUCCION DE MONTO CON NUMERO **MNS-AD-OC02/25-A2** QUEDANDO UN MONTO DE \$ **630,523.67**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

#### RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
<b>CONTRATO NORMAL</b>	
ANTICIPO	\$ 190,010.57
ESTIMACION NO. 1	\$ 141,026.43
ESTIMACION NO. 2	\$ 178,912.99
ESTIMACION NO. 3	\$ 120,573.57
SUMA TOTAL	\$ <b>630,523.67</b>

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **630,523.67** (SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON 67/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>CONTRATO NORMAL</b>			
1	AFINE Y NIVELACION DE TERRENO.	M2	95.2000
2	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" A MANO.	M3	28.5000
3	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" A MANO.	M3	0.0000
4	TERRAPLEN COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	5.4000
5	TERRAPLEN COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3	0.0000
6	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ESCALINATA CONCRETO CON FIBRA F'C = 150 KG/CM2 ESPESOR DE 10 CMS. INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DECIMBRADO.	M2	73.4740
7	CONSTRUCCION DE DENTELLON LONGITUDINAL 20X20 CMS. CONCRETO CON FIBRA F'C = 150 KG/CM2, INC. EXCAVACION A MANO, COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M	95.2000
8	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO CON FIBRA F'C = 150 KG/CM2, TMA 3/4" DE HUELLA VARIABLE X 18 CMS DE PERALTE INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEO DE ARISTAS.	M2	71.4000
9	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1: 4, INC. LLORADEROS A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4", TAMBIEN INC. EXCAVACION A MANO Y RELLENO COMPACTADO.	M3	20.6315
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 2" A/C 1.50 MTS DE 0.90 MTS DE ALTURA Y TUBO CEDULA 30 DE 2" HORIZONTALMENTE A 45 CMS DE ALTURA COMO REFUERZO HORIZONTAL Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL BARANDAL (A LOS 90 CMS), INC. COLOCACION DE ANCLAJE, AHOGADO DE TUBULAR CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE.	M	96.9000
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE RASTRILLADO EN AREAS ALEDAÑAS.	M2	95.2000
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.44 MTS.	PZA	1.0000
FP1	REVESTIMIENTO DE ESCALINATA EN MURO EXISTENTE, INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y COLOCACION DE ACABADO ESPECIFICADO	M2	31.5250
FP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE 6" PARA CONDUCCION PLUVIAL, INCLUYE TRAZO, ACOMODO, NIVELACION Y CONEXIONES NECESARIAS.	ML	3.0000
FP3	RETIRO Y ACOPIO DE ESCOMBRO Y BASURA, INCLUYE CARGA Y LIMPIEZA BASICA DEL AREA.	M3	69.9600

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-OC01/25** Y CONVENIOS NO. **MNS-AD-OC01/25-A1** Y **MNS-AD-OC01/25-A2**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **29 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **03 DE NOVIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **01 DE DICIEMBRE DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2615349-0000**.



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



**ENTREGA:**  
EL CONTRATISTA DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
ING. RODRIGO RAMIREZ MARTINEZ

**RECIBE:**  
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES  
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO  
Y ECOLOGIA

  
\_\_\_\_\_  
ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

  
\_\_\_\_\_  
ING. EDNA MITCHEL MORALES LEAL.

**TESTIGO**  
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

  
\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE  
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL  
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 09:00 AM HRS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.