



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **8:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **15 DE AGOSTO DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE RIO MADERA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO DUERO, COLONIA FELIX B. PEÑALOSA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA**, **ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO**, **ING. EDNA MITCHEL MORALES LEAL**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL **ING. PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL **ING. PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-LS-JN03/25** POR UN MONTO DE \$ **1,562,546.73**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **16 DE JUNIO DE 2025** AL DÍA **14 DE AGOSTO DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **LICITACION SIMPLIFICADA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 468,764.02
ESTIMACION NO. 1	\$ 624,262.51
ESTIMACION NO. 2	\$ 469,520.20
SUMA TOTAL	\$ 1,562,546.73

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **1,562,546.73** (SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 73/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	AFINE Y NIVELACION DE TERRENO	M2	150.5292
2	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" A MANO	M3	42.9745
3	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" A MANO	M3	100.2739
4	TERRAPLEN COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	120.6690
5	TERRAPLEN COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	39.3006
6	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ESCALINATA CONCRETO CON FIBRA F'C=150KG/CM2 ESPESOR DE 10 CMS. INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DECIMBRADO	M2	0.0000
7	CONSTRUCCION DE DENTELLON LONGITUDINAL 20X20CMS. CONCRETO CON FIBRA F'C=150 KG/CM2, INC. EXCAVACION A MANO, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M	0.0000
8	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO CON FIBRA F'C=150KG/CM ² , TMA 3/4" DE HUELLA VARIABLE X 18CMS DE PERALTE. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEO DE ARISTAS	M2	0.0000
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 2" @ 1,50 MTS DE 0,90 MTS DE ALTURA Y TUBO CEDULA 30 DE 2" HORIZONTALMENTE A 45 CMS DE ALTURA COMO REFUERZO HORIZONTAL Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL BARANDAL (A LOS 90 CMS), INC. COLOCACION DE ANCLAJE, AHOGADO DE TUBULAR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM ² Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE.	M	74.2500
10	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 3.00 MTS DE ALTURA PROMEDIO, A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONTODAS LAS CELDAS AHOGADAS Y REFORZADAS CON VARILLA DEL #4, INC. ZAPATA CORRIDA DE 1.00 MTS DE ANCHO DE 20 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE # 4 EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C=200KG/CM ² (VER DETALLES EN PROYECTO)	M	0.0000
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE RASTILLADO EN AREAS ALEDAÑAS	M2	230.2592
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA DE 1.20X2.44 MTS	PZA	1.0000
13	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ESCALINATA CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE CON FIBRA F'C=150KG/CM2 ESPESOR DE 10 CMS. INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DECIMBRADO	M2	150.5292
14	CONSTRUCCION DE DENTELLON LONGITUDINAL 20X20 CMS. CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE CONFIBRA F'C=150KG/CM2, INC. EXCAVACION A MANO, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M2	235.4200
15	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE CON FIBRA F'C=150KG/CM2, DE HUELLA VARIABLE X 18CMS DE PERALTE INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEO DE ARISTAS	M2	28.0500
16	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 3.00MTS DE ALTURA PROMEDIO, A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONTODAS LAS CELDAS AHOGADAS Y REFORZADAS CON VARILLADEL#4, INC. ZAPATA CORRIDA DE 1.00MTS DE ANCHO DE 20CMS DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLADE #4 EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=200KG/CM ² (VER DETALLES EN PROYECTO)	M	54.6400



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
EL CONTRATISTA DE OBRA



ING. PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:


EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS



ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA



ING. EDNA MITCHEL MORALES LEAL.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA



ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 09:00 AM HRS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.