



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
OBRA POR CONTRATO**

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **09:00 A.M.** HORAS DEL DÍA **08 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACT.O DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIVADA TRECE ENTRE CALLES TRECE Y FINAL PRIVADA TRECE, EN COLONIA SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. EDNA MITCHEL MORALES LEAL**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **ARQ. WALTER GIL SANCHEZ**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA; LA C. **PATRICIA APODACA APODACA**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **ARQ. WALTER GIL SANCHEZ**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-JL10/25** POR UN MONTO DE \$ **197,199.50**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **16 DE JULIO DE 2025** AL DÍA **14 DE AGOSTO DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

ADEMAS SE LE ASIGNO UN CONVENIO POR PLAZO CON NUMERO **MNS-AD-JL10/25-A1**, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL DÍA **14 DE AGOSTO DE 2025** AL DÍA **12 DE SEPTIEMBRE DE 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 59,159.85
ESTIMACION NO. 1 (UNICA)	\$ 138,039.65
SUMA TOTAL	\$ 197,199.50

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **197,199.50** (SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 50/100 M.N.).

[Handwritten signatures]

WALTER GIL SANCHEZ

[Handwritten signature]

PATRICIA APODACA



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
 2024 - 2027

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA	M	69.09
2	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO	M3	58.04
3	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR	M3	4.84
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO RD 26. CON JUNTA DE HULE INC. CONEXIONES.	M	69.09
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 3"X3".	PZA	0.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 3"X22 INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 3"X45 INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 3"X90 INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE PVC DE 3"	PZA	1.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 3"	PZA	1.00
11	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO POBRE F'C=150 KG/CM² CON MEDIDAS DE 30X30X50 CMS	PZA	3.00
12	ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 50 CMS, CON MATERIAL DE BANCO, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 1.5"	M3	23.99
13	RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	40.26
14	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA EQUITEK DE 1/2", INC. EXCAVACION, ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 3 a 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN, CONECTOR MACHO, 6.00 MTS DE TUBERIA EQUITEK DE 1/2", CONECTOR HEMBRA, NIPLES, VALVULA ANTIFRAUDE VEAGN DE 1/2", CAJA DE REGISTRO DE PLASTICO DE 0.30X0.43X0.30 M. CON TAPA DE 0.30X0.43M, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO.	TOMA	10.00
15	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM	M3	37.48
16	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO	M3	399.07
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA CON LAMINA GALVANIZA CAL 26 (DELGADA) DE 0.90X1.20 METROS, CON PERSONALIZADO AL FRENTE EN VINIL IMPRESO CON LAMINADO TRANSPARENTE PARA MAYOR RESISTENCIA AL EXTERIOR.	PZA	1.00

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-JL10/25** Y CONVENIO NO. **MNS-AD-JL10/25-A1**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **26 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **14 DE AGOSTO DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **08 DE SEPTIEMBRE DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2607793-0000**.

PATRICIA APOJACA

WALTER...



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:

EL CONTRATISTA DE OBRA

WALTER GIL SANCHEZ

ARQ. WALTER GIL SANCHEZ

RECIBE:

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
 Y ECOLOGIA

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

Jorge Ignacio Medina Esqueda
 ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

Otilia Verénice Verdugo Castro
 ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

Edna Mitchel Morales Leal

ING. EDNA MITCHEL MORALES LEAL.

**RECIBE DE CONFORMIDAD
 EL COMITÉ COMUNITARIO PRO OBRA**

REPRESENTADO POR:
 EL PRESIDENTE

Patricia Apodaca
 C. PATRICIA APODACA APODACA.

TESTIGO

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

Carlos Mosqueira Talamante
 ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE

COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
 GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

PATRICIA APODACA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 09:30 AM HRS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.