



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
 OBRA POR CONTRATO**

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **09:00 A.M.** HORAS DEL DÍA **05 DE OCTUBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACT.O DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN ANDADOR ARROYO BUENOS AIRES ENTRE CALLE ARROYO BUENOS AIRES Y CIRCUNVALACION HEROES EN COLONIA HEROES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERNON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA**, **ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO**, **ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **ING. PAULINA ARZATE VERDUGO**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA; LA C. **MIRIAM DIAZ VALENCIA**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **ING. PAULINA ARZATE VERDUGO**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-JL03/25** POR UN MONTO DE \$ **707,100.30**, INCLUYE IVA, CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **07 DE JULIO DE 2025** AL DÍA **04 DE OCTUBRE DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

ADEMAS SE LE ASIGNO UN CONVENIO ADICIONAL POR MONTO CON NUMERO **MNS-AD-JL03/25-A1** DE \$ **144,666.02** CON UN PERÍODO DE EJECUCION DEL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025** AL DÍA **04 DE OCTUBRE DE 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 212,130.09
ESTIMACION NO. 1	\$ 127,017.06
ESTIMACION NO. 2	\$ 125,032.38
ESTIMACION NO. 3	\$ 164,604.45
ESTIMACION NO. 4	\$ 78,316.32
CONVENIO ADICIONAL	
ESTIMACION UNICA	\$ 144,666.02
SUMA TOTAL	\$ 851,766.32



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ 851,766.32 (SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 32/100 M.N.).

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
ESCALINATA			
1	DEMOLICION DE ESCALINATA POR MEDIOS MECANICOS	M2	62.50
2	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES CON CUBETA DE 19 LTS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 75 MTS, INC. APILAMIENTO PARA SU FUTURO RETIRO	M3	16.80
3	AFINE Y NIVELACION DE TERRENO	M2	77.59
4	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" A MANO	M3	20.89
5	TERRAPLEN COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	3.33
6	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ESCALINATA CONCRETO CON FIBRA F'C=150KG/CM2 ESPESOR DE 10 CMS. INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DECIMBRADO	M2	75.88
7	CONSTRUCCION DE DENTELLON LONGITUDINAL 20X20CMS. CONCRETO CON FIBRA F'C=150 KG/CM2, INC. EXCAVACION A MANO, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M	28.83
8	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO CON FIBRA F'C=150KG/CM², TMA 3/4" DE HUELLA VARIABLE X 18CMS DE PERALTE INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEO DE ARISTAS	M2	77.60
9	ZAPATA CORRIDA DE 20 CMS DE ESPESOR POR 80 CMS DE ANCHO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM², TMA 3/4", ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INC. PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CMS DE ESPESOR, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO	M	0.00
10	CADENA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM², TMA 3/4, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DECIMBRADO	M	0.00
11	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 INC. CELDAS AHOAGADAS Y REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8" @ 60 CMS	M2	0.00
12	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM², TMA 3/4, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DECIMBRADO	M	0.00
13	REVESTIMIENTO DE TALUD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INC. COLOCACION DE POLLERA ANCLADA CON TEE A BASE DE VARILLA DE 3/8" DE 0.60X1.00 MTS, INC. LLORADEROS A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 2"	M2	18.68
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 2" @ 1.50 MTS DE 0.90 MTS DE ALTURA Y TUBO CEDULA 30 DE 2" HORIZONTALMENTE A 45 CMS DE ALTURA COMO REFUERZO HORIZONTAL Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL BARANDAL (A LOS 90 CMS), INC. COLOCACION DE ANCLAJE, AHOGADO DE TUBULAR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM² Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE.	M	107.61
15	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION PARA EL 1er KM	M3	166.98
16	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS	M3	2504.70
17	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE RASTILLADO EN AREAS ALEDAÑAS	M2	18.38
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA CON LAMINA GALVANIZA CAL 26 (DELGADA) DE 0.90X1.20 METROS, CON PERSONALIZADO AL FRENTE EN VINIL IMPRESO CON LAMINADO TRANSPARENTE PARA MAYOR RESISTENCIA AL EXTERIOR.	PZA	1.00
OBRA ADICIONAL			
FP1	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 INC. LLORADEROS A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4"	M3	11.48
FP2	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA CON UN ANCHO DE 30 CMS, AHOGADA CON CONCRETO F'C=200KG/CM², TMA 3/4", INC. CIMBRADO Y DECIMBRADO	M3	6.99
FP3	REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON FIBRA F'C=200KG/CM², TMA 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, CURADO Y ACABADO ESCOBILLADO	M2	9.77
CONVENIO ADICIONAL			
1	DEMOLICION DE ZARPEADO POR MEDIOS MECANICOS	M2	0.00
2	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES CON CUBETA DE 19 LTS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 75 MTS, INC. APILAMIENTO PARA SU FUTURO RETIRO	M3	0.00
3	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" A MANO	M3	0.00
4	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA CON UN ANCHO DE 30 CMS, AHOGADA CON CONCRETO F'C=200KG/CM², TMA 3/4", INC. CIMBRADO Y DECIMBRADO	M3	0.00
5	REVESTIMIENTO DE TALUD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INC. COLOCACION DE POLLERA ANCLADA CON TEE A BASE DE VARILLA DE 3/8" DE 0.60X1.00 MTS, INC. LLORADEROS A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 2"	M2	184.26
6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION PARA EL 1er KM	M3	0.00

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

7	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS	M3	0.00
8	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE RASTILLADO EN AREAS ALEDAÑAS	M2	380.15

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-JL03/25** Y CONVENIO NO. **MNS-AD-JL03/25-A1**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **90 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **07 DE JULIO DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **04 DE OCTUBRE DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2607766-0000**.

Miguel Díaz

[Signature]

Rubén Díaz

[Signature]



[Signature]

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
 EL CONTRATISTA DE OBRA

Paulina Arzate Verdugo

ING. PAULINA ARZATE VERDUGO

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
 REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
 Y ECOLOGIA
Jorge Ignacio Medina Esqueda

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS
Otilia Verénice Verdugo Castro

ING. OTILIA VERÉNICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA
Saul Alfonso Rodríguez Rivas

ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS.

RECIBE DE CONFORMIDAD
EL COMITÉ COMUNITARIO PRO OBRA
 REPRESENTADO POR:
 EL PRESIDENTE

Miriam Díaz Valencia

C. MIRIAM DIAZ VALENCIA.

TESTIGO
 POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

Carlos Mosqueira Talamante

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
 COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
 GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:30 AM HRS** DEL DIA **05 DE OCTUBRE DE 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.