



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
 OBRA POR CONTRATO**

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **09:00 A.M.** HORAS DEL DÍA **07 DE ABRIL DE 2026**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACT.O DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROVIROSA ENTRE CALLE ROVIROSA Y ESCALINATA EXISTENTE (FINAL DE CALLE ROVIROSA) EN COLONIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA**, **ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO**, **ING. ALEJANDRO OJEDA GONZALEZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL **ING. CARLOS ARMANDO ALVAREZ GAUNA**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA; LA C. **DANIEL OCHOA GARCIA**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL **ING. CARLOS ARMANDO ALVAREZ GAUNA**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-MZ04/26** POR UN MONTO DE \$ **269,518.38**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **17 DE MARZO DE 2026** AL DÍA **31 DE MARZO DE 2026**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2026**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ESTIMACION NO. 1	\$ 269,518.38
SUMA TOTAL	\$ 269,518.38

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **269,518.38** (SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 38/100 M.N.).

(Handwritten signatures and stamps)



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	Trazo y nivelacion horizontal para excavacion de zanja	m	54.55
2	Excavacion en terreno tipo "B" con retroexcavadora	m3	13.91
3	Excavacion en terreno tipo "C" con retroexcavadora con martillo	m3	32.46
4	Construccion de plantilla de arena de 10 cm. de espesor	m3	4.64
5	Suministro e instalacion de tuberia de PVC hidraulico de 2" de diametro RD 26 con junta de hule, incl. conexiones	m	0.00
6	Suministro y colocacion de adaptador de PVC de 2"	pza	0.00
7	Construccion de atraques de concreto pobre F'c=150 kg/cm2 medidas de 30x30x50 cm.	pza	2.00
8	Acostillado con un espesor de 50 cm., con material de banco, el tamaño maximo del agregado sera de 1.5"	m3	22.74
9	Relleno compactado en línea principa con material producto de la excavacion.	m3	22.79
10	Instalacion de tomas domiciliarias a base de tuberia equitek de 1/2", incl. excavacion, abrazadera de insercion de 2" a 1/2", valvula de insercion, conector macho, 4.0 mts. de tuberia equitek de 1/2", conector hembra, niples, valvula antifraude veagn de 1/2", caja de registro de plastico de 30x43x30 cm. con tapa de 30x43 cm. con refuerzo de 2 varillas de 3/8" con longitud de 50 cm. por pieza, cama de arena, relleno compactado.	toma	0.00
11	Carga y acarreo de material producto de excavacion para 1 er kilometro	m3	24.69
12	Acarreo de material kmt. Subsecuentes, hasta un radio de 15 kmt., incluye 30% de abundamiento.	m3	345.60
13	Trazo y nivelacion horizontal para excavacion de zanja	m	33.00
14	Excavacion en terreno tipo "B" con retroexcavadora	m3	10.16
15	Excavacion en terreno tipo "C" con retroexcavadora con martillo	m3	23.70
16	Construccion de plantilla de arena de 10 cm. de espesor	m3	3.14
17	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 8" de diametro serie 20, con campana y anillo de hule	m	33.00
18	Acostillado con un espesor de 30 cm. con arena	m3	8.34
19	Excavacion en terreno tipo 30% en "B" y 70% en "C" para descargas domiciliarias	m3	28.50
	Instalaciones de descarga domiciliaria de A base de tubo de PVC de 6", silleta de 8" a 1" y codo de 6x45	pza	5.00
20	Construccion de registro sanitario anivel de banquetta de 40x40x60 cm. a base de concreto F'c=150 kg/cm2, TMA 3/4" con muros de 10 cm. de espesor, incl. plantilla de concreto simple de 8 cm. de espesor, incl. excavacion, tapadera de concreto de 10 cm. de espesor reforzada con malla electrosoldada 6x6 6/6.	pza	5.00
21	Relleno compactado en línea principal con material producto de excavacion	m3	29.10
22	Relleno compactado en descarga domiciliaria con material producto de excavacion.	m3	20.00
23	Carga y acarreo de material producto de excavacion para 1 er kilometro	m3	16.30
24	Acarreo de material kmt. Subsecuentes, hasta un radio de 15 kmt., incluye 30% de abundamiento.	m3	228.23
25	Suministro y colocacion de placa informativa con lamina galvanizada cali 26 delgada de .90x1.20 mts. Con personalizado al frente en vinil impreso con laminado transparente para mayor resistencia al exterior.	pza	1.00
26	Suministro e instalacion de tuberia de PVC hidraulico de 4" de diametro RD 26 con junta de hule, incl. conexiones	m	54.55
FP1	Suministro y colocacion de adaptador de PVC de 4"	pza	1.00
FP2	Instalacion de tomas domiciliarias a base de tuberia equitek de 1/2", incl. excavacion, abrazadera de insercion de 4" a 1/2", valvula de insercion, conector macho, 4.0 mts. de tuberia equitek de 1/2", conector hembra, niples, valvula antifraude veagn de 1/2", caja de registro de plastico de 30x43x30 cm. con tapa de 30x43 cm. con refuerzo de 2 varillas de 3/8" con longitud de 50 cm. por pieza, cama de arena, relleno compactado.	toma	6.00



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027




MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-MZ04/26**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **05 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **27 DE MARZO DE 2026** Y CONCLUYENDO EL DÍA **31 DE MARZO DE 2026**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORRÉJIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2661523-0000**.



[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
EL CONTRATISTA DE OBRA

ING. CARLOS ARMANDO ALVAREZ GAUNA

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
 Y ECOLOGIA

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

ING. ALEJANDRO OJEDA GONZALEZ.

RECIBE DE CONFORMIDAD
EL COMITÉ COMUNITARIO PRO OBRA

REPRESENTADO POR:
EL PRESIDENTE

C. DANIEL OCHOA GARCIA.

TESTIGO

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:30 AM HRS** DEL DIA **07 DE ABRIL DE 2026**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.