



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **8:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **10 DE DICIEMBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TRAMO 2 EN BLVD. LOMAS DEL SOL, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA**, **ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO**, **ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **RICARDO MORALES MEJIA**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **RICARDO MORALES MEJIA**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-NV04/25** POR UN MONTO DE \$ **201,607.98**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **10 DE NOVIEMBRE DE 2025** AL DÍA **09 DE DICIEMBRE DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ESTIMACION NO. 1	\$ 115,817.22
ESTIMACION NO. 2	\$ 85,790.76
SUMA TOTAL	\$ 201,607.98

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **201,607.98** (SON: DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTO SIETE PESOS CON 98/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:


CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO.	M2	9.87
2	RETIRO DE BARANDAL EXISTENTE.	ML	10.00
3	EXCAVACION A MANO O CON MAQUINARIA (TANTO COMO SEA POSIBLE) EN MATERIAL TIPO B.	M3	6.34
4	EXCAVACION A MANO O CON MAQUINARIA (TANTO COMO SEA POSIBLE) EN MATERIAL TIPO C.	M3	16.28
5	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4. INCUYE: LLORADEROS A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4".	M3	21.31
6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE.	M3	6.42
7	CARGA Y ACARREO DE PARA EL 1ER. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INC. 30% DE ABUNDAMIENTO Y DE LA DEMOLICION, INC. 60% DE ABUNDAMIENTO.	M3	22.44
8	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15KMS.	M3	325.25
9	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20 X 20 CM A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, TMA 3/4", ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.10
10	COLOCACION DE BARANDAL DE 90 CMS DE ALTURA FABRICADO A BASE DE PERFIL METALICO DE 2X2 C.18 Y METAL DESPLEGADO . INC. PINTURA NEGRA, MALLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	8.10
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA 1.20 X 2.44 MTS.	PZA	1.00
12	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	LOTE	1.00
OBRA ADICIONAL			
FP1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CON FIBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 10 CMS. DE ESPESOR, INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, CURADO Y ACABADO ESCOBILLADO.	M2	8.10
FP2	INSTALACION DE BARANDAL EN DOMICILIO, DEJANDOLO AHOGADO EN CADENA DE CONCRETO NUEVA	M	8.10
FP3	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR	M2	8.10
FP4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.00 CMS DE ALTURA FABRICADO A BASE DE PERFIL METALICO DE 2X2 C.18 Y METAL DESPLEGADO . INC. PINTURA NEGRA, MALLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. MINS-AD-NV04/25, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **30 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **10 DE NOVIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **09 DE DICIEMBRE DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2629503-0000**.





H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
EL CONTRATISTA DE OBRA


C. RICARDO MORALES MEJIA

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA


ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS


ING. OTILIA VERÉNICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA


ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA


ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 09:00 AM HRS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.