



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **9:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **27 DE JULIO DE 2026**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, E ILUMINACION DEL ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO Y CAMPO SKATEBOARD, EN UNIDAD DEPORTIVA ESTRELLAS NOGALENSES, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. MONICA YURILIA AUDELO LEON**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **CLAUDIA LIZBETH MAGDALENO HERNANDEZ**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **CLAUDIA LIZBETH MAGDALENO HERNANDEZ**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-MY08/26** POR UN MONTO DE \$ **1,241,913.70**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **25 DE MAYO DE 2026** AL DÍA **23 DE JULIO DE 2026**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2026**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 372,574.11
ESTIMACION NO. 1	\$ 334,147.50
ESTIMACION NO. 2	\$ 312,601.58
ESTIMACION NO. 3	\$ 222,590.51
SUMA TOTAL	\$ 1,241,913.70

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **1,241,913.70** (SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 70/100 M.N.).

Claudia H.

Monica Audelo



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA D
	CONTRATO NORMAL		
	PREELIMINARES		
1	REUBICACIOND DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, GRUA ARTICULADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
2	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN POSTES DE 14m, INCLUYE: MANO DE OBRA POR RETIRO DE LUMINARIA, GRUA ARTICULADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24.00
3	DESMANTELAMIENTO DE CENTROS DE CARGA EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
4	DESMANTELAMIENTO DE BASE DE MEDICION E INTERRUPTOR PRINCIPAL EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
5	DESMANTELAMIENTO DE ALIMENTADORES EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA POR RETIRO DE TUBERIA, RETIRO DE CABLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	293.10
	OBRA CIVIL		
6	EXCAVACION DE 50X100 CMS EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: RELLENO Y COMPACTADO	ML	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG	ML	11.30
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 2"	ML	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC 14 MTS EN TERRENO NORMAL. INCLUYE: , EXCAVACIÓN DE CEPA E HINCADO DE POSTE, PLOMEADO DE POSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
	TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA		
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA MONOFASICO CAL. 1/0, INCLUYE: TUBO DE GALVANIZADO DE 6MTS X 2" CON ROSCA, CRUCETA PT 200, ABRAZADERAS, CABLE THW CAL 250, BOTA TERMOCONTRACTIL, CONECTORES, FLEJE Y HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE, TUBO PVC TIPO PESADO DE 2", CODO DE PVC DE 2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZ	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE POTENCIA CAL. 1/0 RAB 15KV	ML	15.00
	TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS		
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE Y REGISTRO PARA TRASFORMASDOR DE CONCRETO, CONSTRUIDO EN BASE A NORMA CFE-BTMRR5. INCLUYE: CAMA DE GRAVA TRITURADA 3/4".	PZA	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA TIPO INSERTO OPERACION CON CARGA 200 AMP 15KV.	PZA	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA, TIPO PEDESTAL. INCLUYE: CADENA GALV DE 5/16", SILICON NEGRO Y TAQUETE EXPANSIVO DE 1/2"X 2 3/4".	PZA	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CODO TIPO APARTARRAYO 15 KV	PZA	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OPERACIÓN CON CARGA 200 AMP 15 KV	PZA	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRA CAL. 1/0.	PZA	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA 200 AMP 15 KV	PZA	0.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO OPERACIÓN CON CARGA, 200 AMP 15 KV	PZA	0.00
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO	PZA	2.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES TIPO ZAPATA A COMPRESIÓN CAL. 1/0 Y 3/0 DOBLE OJO, MANGA TERMOCONTRACTIL Y KIT TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/2" X 1- 1/2" EN TRASFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA LA CONEXION DE CIRCUITOS SECUNDARIOS.	PZA	0.00
	BASE DE MEDICION Y ALIMENTADOR		
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLO DE BASE DE MEDICION 5 TERMINALES 200A , MONTADOS SOBRE ESTRUCTURA METALICA EN EXTERIOR CONFORMADO POR UN TUBO DE 2" EN TUBO METALICO GALVANIZADO EN TRAMOS APARENTES Y EN TUBO DE PVC TIPO PESADO EN TRAMOS SUBTERRANEOS DE 2", INCLUYE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA, TERMINALES, COPLES, CONEXION, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TRAYECTORIA SEGUN PLANO DE ALIMENTADORES	PZA	1.00

Claudia H.

Monica Audelo



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



23	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR GENERAL 3 POLOS, 200 AMPERES, MCA SIEMENS, EN GABINETE NEMA 3R DE 1.20X0.80X0.30 M, INCLUYE INTERRUPTOR, GABINETE, ESTRUCTURA PARA SOPORTAR MEDIO DE DESCONEXION, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELECTRICICO DESDE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL CONFORNADO POR TUBO GALV DE 2" TW EN TRAMOS APARENTES CON CABLE XLP 2-3/0 + 1 -1/0 T-2, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8.20
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: 1 VARILLA DE COBRE 5/8"X3.0 MT, CARGA DE SOLDADURA CADWELD # 90, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0. PREPARADA CON BENTONITA Y YESO.	PZA	1.00
26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FABRICACION DE PUERTA TIPO LOUVER PARA PROTECCION DE EQUIPOS ELECTRICOS, , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION.	PZA	1.00
27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FABRICACION DE NICHOS, DONDE SE ALOJARA BASE DE MEDICION, INTERRUPTOR PRINCIPAL, CENTRO DE CARGA, ARRANCADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION.	PZA	1.00
	BAJA TENSION		
28	EXCAVACION DE 50X60 CMS EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: RELLENO Y COMPACTADO	ML	74.90
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE 2"	ML	80.40
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP 600 VOLTS 2-1/0 + 1 -2	ML	97.20
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO NEUTRANEL 2-1/0 + 1 -2	ML	205.80
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO NEUTRANEL 2-6 + 1 -6	ML	360.92
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2 EN BANQUETA	PZA	0.00
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTRO DE BAJA TENSION.	PZA	2.00
35	SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR MULTIPLE 4 VIAS.	PZA	0.00
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ZAC. CAL. 3/0	PZA	0.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ZAC. CAL. 1/0	PZA	0.00
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 500W, 120-277VCA. 5700°K, CON 72,000 LUMENES, 70,000 HRS INCLUYE: SUMINISTRO DE REFLECTOR, MANO DE OBRA POR MONTAJE Y FIJACION, CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	32.00
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W, 120-277VCA. 5700°K, CON 72,000 LUMENES, 70,000 HRS INCLUYE: SUMINISTRO DE REFLECTOR, MANO DE OBRA POR MONTAJE Y FIJACION, CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR PARA TORRES DE ILUMINACION, INCLUYE:, MANO DE OBRA POR MONTAJE Y FIJACION, CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE SECUNDARIO 1R2, INCLUYE SUMINISTRO DE HERRAJES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZ	8.00
42	RETENIDA DE ANCLA (DIAGONAL) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZ	3.00
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TORRES DE ILUMINACION TORRES DE ILUMINACION PARA MONTAJE DE LUMINARIAS, INCLUYE:, MANO DE OBRA POR MONTAJE Y FIJACION, CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
	TABLERO DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES		
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 CIRCUITOS DE 225 AMP TIPO QO MCA SQUARE-D, INCLUYE: MANO DE OBRA, MONTAJE Y CONEXIÓN DE ELEMENTOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES, MARCA SQUARE-D O SIMILAR, ENCHUFABLE QO, INCLUYE: CONEXION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 15 A 50 AMPERES, MARCA SQUARE-D O SIMILAR, ENCHUFABLE QO, INCLUYE: CONEXION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5.00
	PROYECTO Y GESTIONES		
47	PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA UVIE	SERVICIO	1.00

Claudia M.

Monica Audelo



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



48	TRAMITOLOGIA ANTE CFE PARA LA OBTENCION DE GUIA DE INSPECCION, CABLE DE CONTROL Y CONEXION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	SERVICIO	1.00
49	UVIE (UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS)	SERVICIO	1.00
	CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO		
FP1	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE BASE DE MEDICION A INTERRUPTOR PRINCIPAL CONFORMADO POR TUBO GALV DE 2" TW EN TRAMOS APARENTES CON CABLE THW-LS 2-1/0+1-1/0+1-6, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	2.50
FP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TABLERO PRINCIPAL A ARRANCADORES CONFORMADO POR TUBO GALV DE 2" TW EN TRAMOS APARENTES CON CABLE THW-LS2-4+1-4+1-8, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	MT	0.00
FP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALV DE 2" TW EN TRAMOS APARENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	16.50
FP4	CORTE, DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO, INCLUYE: TRAZO, EQUIPO, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	2.48
FP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN MEDIDAS 50X35X30, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	0.00
FP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TABLERO PRINCIPAL A BAÑOS CONFORMADO POR POLIDUCTO DE 1" TW EN TRAMOS SUBTERRANEOS CON CABLE DE ALUMINIO CAL. 2+1 CAL. 6, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0.00
FP8	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, APAGADOR Y/O CONTACTO, INCLUYE: CAJA DE 4X2, ABRAZADERAS PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00
FP9	RETENIDA DE BANQUETA (BIOLIN) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	1.00
FP10	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE LUMINARIA EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA POR MONTAJE Y FIJACION, CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-MY08/26**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **35 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **19 DE JUNIO DE 2026** Y CONCLUYENDO EL DÍA **23 DE JULIO DE 2026**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2767168-0000**.

Monica Auldo



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:

EL CONTRATISTA DE OBRA

Claudia H.

C. CLAUDIA LIZBETH MAGDALENO HERNANDEZ

RECIBE:

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA

Jorge Ignacio Medina Esqueda
ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

Otilia Verenice Verdugo Castro
ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

Monica Audelo
ING. MONICA YURILIA AUDELO LEON.

TESTIGO

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

Carlos Mosqueira Talamante
ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **10:00 AM HRS** DEL DIA **27 DE JULIO DE 2026**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.