



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION  
 OBRA POR CONTRATO**

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **8:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **20 DE OCTUBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **TRABAJOS DE REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MEZQUITE Y CALLE MERCURIO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. LUIS ENRIQUE CHAIREZ RODRIGUEZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL **ING. PAULINA ARZATE VERDUGO**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

**DECLARACIONES**

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL **ING. PAULINA ARZATE VERDUGO**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-AG01/25** POR UN MONTO DE \$ **344,988.40**, INCLUYE IVA, CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **18 DE AGOSTO DE 2025** AL DÍA **16 DE OCTUBRE DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

ADEMAS SE LE ASIGNO UN CONVENIO ADICIONAL POR REDUCCION DE MONTO CON NUMERO **MNS-AD-AG01/25-A1** QUEDANDO UN MONTO DE \$ **278,635.49**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

**RELACION DE ESTIMACIONES:**


CONCEPTO	IMPORTE
<b>CONTRATO NORMAL</b>	
ANTICIPO	\$ 103,496.52
ESTIMACION NO. 1	\$ 175,138.97
SUMA TOTAL	\$ <b>278,635.49</b>

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **278,635.49** (SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 49/100 M.N.).

*[Handwritten signatures and marks]*



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE  
**NOGALES**  
2024 - 2027

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>CONTRATO NORMAL</b>			
<b>MURO EN CALLE MEZQUITE</b>			
1	TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA.	ML	7.3000
2	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK Y/O GUARNICIONES CON COMPRESOR.	M2	2.4000
3	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" A MANO.	M3	16.7900
4	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" A MANO.	M3	16.7900
5	TERRAPLEN COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	8.1030
6	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INC. LLORADEROS A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4".	M3	26.2070
7	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "I" DE 130 LTS/ML DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION DE AREA DE DESPLANTE, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO, CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	11.3000
8	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION PARA EL 1 ER KM.	M3	26.4770
9	ACARREO DE MATERIAL KMS SUBSECUENTES HASTA UN RADIO DE 15 KMS.	M3	370.6780
10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE RASTILLADO EN AREAS ALEDAÑAS.	M2	100.0000
<b>MURO EN CALLE MERCURIO</b>			
11	TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA.	ML	7.6000
12	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK Y/O GUARNICIONES CON COMPRESOR.	M2	1.5200
13	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" A MANO.	M3	3.8000
14	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM <sup>2</sup> Y 5 CM DE ESPESOR, COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE TERRENO NATURAL FIRME, NIVELADO Y COMPACTADO, COMO BASE PARA MURO DE BLOCK. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	3.8000
15	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8" EN CADA CELDA Y COLADO EN SU TOTALIDAD CON CONCRETO FLUIDO F'C = 150 KG/CM <sup>2</sup> . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	6.0800
16	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "I" DE 130 LTS/ML DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION DE AREA DE DESPLANTE, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO, CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	7.6000
17	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION PARA EL 1 ER KM.	M3	5.3200
18	ACARREO DE MATERIAL KMS SUBSECUENTES HASTA UN RADIO DE 15 KMS.	M3	74.4800
19	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE RASTILLADO EN AREAS ALEDAÑAS.	M2	22.8000
<b>PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO</b>			
FP1	MURO EN CALLE MERCURIO	M2	2.4000
FP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PTR DE 2"x2", CALIBRE 16, DE 1.50 MTS DE ALTURA LIBRE Y 0.50 MTS AHOGADO	PZA	11.0000
FP3	CADENA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS, CON CONCRETO F'C=200KG/CM <sup>2</sup> , TMA 3/4" Y REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CMS, INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DECIBRADO	ML	7.6000
FP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PTR DE 4"x4"x3/16", DE 2.00 MTS DE ALTURA LIBRE Y 0.50 MTS AHOGADO, RELLENO DE CONCRETO	PZA	6.0000
FP4	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON FIBRA F'C=200KG/CM <sup>2</sup> , TMA 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, CURADO Y ACABADO ESCOBILLADO	M2	0.0000



**H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**




MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-AG01/25** Y CONVENIO NO. **MNS-AD-AG01/25-A1**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **60 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **18 DE AGOSTO DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **16 DE OCTUBRE DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2607799-0000**.



-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



**ENTREGA:**  
EL CONTRATISTA DE OBRA

  
ING. PAULINA ARZATE VERDUGO

**RECIBE:**  
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES  
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO  
Y ECOLOGIA

  
ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

  
ING. OTILIA VERÉNICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

  
ING. LUIS ENRIQUE CHAIREZ RODRIGUEZ.

**TESTIGO**  
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

  
ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE  
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL  
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 09:00 AM HRS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.