



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **9:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **10 DE JUNIO DE 2026**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE FRONTERAS, ENTRE FRONTERAS Y CALLE TORIM, COLONIA EMPALME NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA**, **ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO**, **ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL **ING. PAULINA ARZATE VERDUGO**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL **ING. PAULINA ARZATE VERDUGO**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-MY03/26** POR UN MONTO DE \$ **232,200.00**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **11 DE MAYO DE 2026** AL DÍA **09 DE JUNIO DE 2026**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2026**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 69,660.00
ESTIMACION NO. 1 (UNICA)	\$ 162,540.00
SUMA TOTAL	\$ 232,200.00

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **232,200.00** (SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS DE MURO DE BLOCK INC. RETIRO DE CERCO MALLA CICLONICA, INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M	10.91
2	AFINE Y NIVELACION DE TERRENO	M2	26.03
3	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" A MANO.	M3	5.20
4	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" A MANO.	M3	2.61
5	TERRAPLEN COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	13.03
6	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ESCALINATA CONCRETO CON FIBRA F'C=150KG/CM2 ESPESOR DE 10 CM. INC; CIMBRADO,COLADO,VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	26.03
7	CONSTRUCCION DE DENTELLON LONGITUDINAL 20X20CM. CONCRETO CON FIBRA F'C=150 KG/CM2, INC; EXCAVACION A MANO, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M	45.96
8	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO CON FIBRA F'C=150KG/CM², TMA 3/4"DE HUELLA VARIABLE X 18CMS DE PERALTE INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,CURADO,ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEO DE ARISTAS	M2	26.03
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 2" @ 1,50 MTS DE 0,90 MTS DE ALTURA Y TUBO CEDULA 30 DE 2" HORIZONTALMENTE A 45 CMS DE ALTURA COMO REFUERZO HORIZONTAL Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL BARANDAL (A LOS 90 CMS), INC; COLOCACION DE ANCLAJE, AHOGADO DE TUBULAR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM² Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE.	M	40.19
10	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM	M3	-5.40
11	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO	M3	-81.00
12	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE RASTILLADO EN AREAS ALEDAÑAS	M2	26.03
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA DE 1.20X 2.44 MTS.	PZA	1.00
OBRA ADICIONAL			
FP1	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA CON UN ANCHO DE 30 CMS, AHOGADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 3/4". INC. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M3	4.80

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-MY03/26**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **30 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **11 DE MAYO DE 2026** Y CONCLUYENDO EL DÍA **09 DE JUNIO DE 2026**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2747214-0000**.





H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:

EL CONTRATISTA DE OBRA




ING. PAULINA ARZATE VERDUGO

RECIBE:

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA




ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS



ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.


EL SUPERVISOR DE LA OBRA



ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS.

TESTIGO

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA



ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **10:00 AM HRS** DEL DIA **10 DE JUNIO DE 2026**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.