



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **09:00 A.M.** HORAS DEL DÍA **26 DE JUNIO DE 2026**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACT.O DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATISTA ENTRE CALLE GEODA Y AV. LOS TAPIROS EN COLONIA LOS TAPIROS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA**, **ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO**, **ING. FRANCISCO BERRELLEZA MELENDREZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL **ING. ELOY ALBERTO RIVERA ARVIZU**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA; LA C. **JOSE RODRIGUEZ PALAFOX**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL **ING. ELOY ALBERTO RIVERA ARVIZU**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-AB02/26** POR UN MONTO DE \$ **966,319.06**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **27 DE ABRIL DE 2026** AL DÍA **25 DE JUNIO DE 2026**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.


EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2026**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 289,895.72
ESTIMACION NO. 1 (UNICA)	\$ 676,423.34
SUMA TOTAL	\$ 966,319.06

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **966,319.06** (SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 06/100 M.N.).



Hoja 1 de 4



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO MEDIOS MECANICOS	M²	37.29
2	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRAZA, INC CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M³	0.00
3	ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN TERRENO	M²	333.58
4	EXCAVACION TIPO CAJON Y/O CORTES DE CALLE PARA DAR NIVEL DE SUB-RAZANTES PARA COLOCACION DE PAVIMENTO EN MATERIAL TIPO "B"	M³	95.12
5	EXCAVACION TIPO CAJON Y/O CORTES DE CALLE PARA DAR NIVEL DE SUB-RAZANTES PARA COLOCACION DE PAVIMENTO EN MATERIAL TIPO "C"	M³	63.41
6	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL A 15 CMS. DE PROFUNDIDAD INC. LA INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR	M³	42.00
7	TERRAPLEN COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM PARA DAR NIVEL DE SUB-RASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE	M³	2.80
8	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM INC. 30% DE ABUNDAMIENTO EN EXCAVACIONES Y 60% EN DEMOLICIONES (EN CASO DE HABER)	M³	211.14
9	ACARREO DE MATERIAL KMS SUBSECUENTES HASTA UN RADIO DE 15 KMS	M3	3167.08
10	JUNTA DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL, SE CONSTRUIRA AL CENTRO DE LA SECCION CON BARRAS DE AMARRE DE 3/8" DE DIAMETRO Y 60 CM DE LONGITUD, ESPACIADAS A 1.00 MTS. EN LA RECTA Y 0.70 MTS. EN CURVAS. INC. POLIDUCTO DE 3/4" PARA ENFUNDAR PASAJUNTAS Y GRASA AUTOMOTRIZ, COLOCACION DE CORDON DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR.	M	44.73
11	JUNTA DE CONTRACCION LONGITUDINAL, CONSISTE EN CORTE CON DISCO CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, SE CONSTRUIRA A 1/4 DE LA SECCION A PARTIR DE LA GUARNICION EN AMBOS LADOS, INC. CORTE CON DISCO DOBLE PARA LA COLOCACION DE CORDON DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR.	M	0.00
12	JUNTA DE EXPANSION TRANSVERSAL SERA @24 MTS. Y EN BOCACALLES INTEGRADAS CON PASAJUNTAS DE REDONDO LISO DE 3/4" POR 60 CMS. DE LONGITUD ESPACIADAS @ 50 CMS. INC. CELOTEX ASFALTICO DE 1/2" POLIDUCTO DE 3/4" PARA ENFUNDAR PASAJUNTAS Y GRASA AUTOMOTRIZ. COLOCACION DE CORDON DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR.	M	5.40
13	JUNTA DE CONTRACCION TRANSVERSAL A BASE DE JUNTA PLASTICA SIP TRIP @ 4.00 MTS.	M	42.86
14	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 130 LTS /ML DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM², INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION DE AREA DE DESPLANTE, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, PULIDO, CURADO, MATEIAL Y MANO DE OBRA.	M	90.28
15	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON FIBRA F'C=200KG/CM², TMA. 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, CURADO Y ACABADO ESCOBILLADO.	M²	75.36
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM², TMA 1 1/2" DE 15 CMS DE ESPESOR, INC. COLADO, VIBRADO, ACABADO RAYADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA.	M²	280.02
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 2" @ 1.50 MTS. DE 0.90 MTS. DE ALTURA Y TUBO CEDULA 30 DE 2" HORIZONTALMENTE A 45 CMS. DE ALTURA COMO REFUERZO HORIZONTAL Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL BARANDAL (A LOS 90 CMS.) INC: COLOCACION DE ANCLAJE, AHOGADO DE TUBULAR, CON CONCRETO DE F'C=150KG/CM², Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE	M	18.90
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-6) "ALTO", DE 71 x 71 CMS. GALVANIZADO , INC: EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE A BASE DE PTR. 2"x2" GALVANIZADO Y 2.50 MTS. DE ALTURA A PARTIR DEL NIVEL DE BANQUETA HASTA PARTE BAJA DEL ANUNCIO Y DADO DE CONCRETO DE 15x15x30 CMS. CON NOMENCLATURA DE CALLE EN AMBOS LADOS DE LA LAMINA DE 20 x 91 CMS. CRUZADAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE (SOBRE SEÑALAMIENTO DE ALTO) INC. HERRAJES DE ALUMINIO Y TORNILLERIA	PZA	2.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TRAFICO REFLEJANTE DE 10 CMS DE ESPESOR PARA FORMAR LA RAYA SEPARADORA DE CARRILES.	M	44.73
20	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M²	333.58
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO A BASE DE LONA VINILICA CON OJILLOS CON DIMENSIONES DE 1.20X2.40 MTS. COLOCADA EN MARCO DE PTR DE 1 1/2" Y ANCLADA EN CONCRETO.	PZA	0.00
22	DRENAJE		0.00
22	CORTE CON DISCO A 1/3 DE PROFUNDIDAD DE LA LOSA, INC: TRAZO DE LA SUPERFICIE A CORTAR	M	28.13
23	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR	M²	0.00
24	TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA	M	53.40
25	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON RETROEXCAVADORA	M3	34.22
26	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO	M3	22.81
27	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR	M3	4.27
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE	M	53.40
29	ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA,	M3	12.82



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



30	FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS. DE PROFUNDIDAD, INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo DE 135 KG. Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	PZA	0.00
31	EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS.	M3	18.35
32	INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 6" SILLETA DE 8" A 6" Y CODO DE 6" X 45	DESC	4.00
33	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIOS A NIVEL DE BANQUETA DE 40 x 40 x 60 CMS. A BASE DE CONCRETO F'c=150 Kg/Cm² TMA 3/4", CON MUROS DE 10 CMS. DE ESPESOR, INC: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-6/6	PZA	4.00
34	RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	39.94
35	RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	17.91
36	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM.	M3	22.78
37	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC: 30% DE ABUNDAMIENTO	M3	341.75
38	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'c=250 Kg/Cm² TMA 1 1/2" DE 15 CMS DE ESPESOR, INC: COLADO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA.	M²	4.49
CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO (FP)			
FP1	PLACA INFORMATIVA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 DE 90X120 CM PERSONALIZADO AL FRENTE EN VINIL IMPRESO CON LAMINADO TRANSPARENTE, CON MARCO DE PTR DE 2"	PZA	1.00

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-AB02/26**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **37 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **20 DE MAYO DE 2026** Y CONCLUYENDO EL DÍA **25 DE JUNIO DE 2026**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2747179-0000**.



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
EL CONTRATISTA DE OBRA

ING. ELOY ALBERTO RIVERA ARVIZU

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

ING. FRANCISCO BERRILLEZA MELENDREZ.

RECIBE DE CONFORMIDAD
EL COMITÉ COMUNITARIO PRO OBRA
REPRESENTADO POR:
EL PRESIDENTE

C. JOSE RODRIGUEZ PALAFOX.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:30 AM HRS** DEL DIA **26 DE JUNIO DE 2026**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.