



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS 8:30 A.M. HORAS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **ELECTRIFICACION DE CALLES ESTADO DE TAMAULIPAS(ENTRE CALLE ALFONSO ACOSTA Y ESTADO DE SONORA), COLONIA DEL VALLE, CALLE GONZALO CURIEL (ENTRE CALLE SALVADOR PICOS Y GONZALO CURIEL ESCALINATA EXISTENTE), COLONIA LOMAS DE NOGALES; Y CALLE RIO PAPALOAPAN (ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y PUERTO DE VERACRUZ), COLONIA HEROES; EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. MONICA YURILIA AUDELO LEON**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-SP03/25** POR UN MONTO DE \$ **835,599.84**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025** AL DÍA **10 DE NOVIEMBRE DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

ADEMAS SE LE ASIGNO UN CONVENIO ADICIONAL POR REDUCCION DE MONTO CON NUMERO **MNS-AD-SP03/25-A1** QUEDANDO UN MONTO DE \$ **834,901.51**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 250,679.94
ESTIMACION NO. 1	\$ 502,528.23
ESTIMACION NO. 2	\$ 81,693.34
SUMA TOTAL	\$ 834,901.51

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **834,901.51** (SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON 51/100 M.N.).

Monica Audelo



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	CONTRATO NORMAL		
	ELECTRIFICACION CALLE ESTADO DE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALFONSO ACOSTA Y ESTADO DE SONORA, COL. DEL VALLE		
1	CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA CON 1F-2H ACSR 1/0	ML	107.00
2	LINEA DE NEUTRO CORRIDO	ML	60.00
3	CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (2+1) HILOS 1/0 MUL AL	ML	84.00
4	TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	1.00
5	CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA ARTIFICIAL A BASE DE BENTONITA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE.	PZA	4.00
6	POSTE DE CONCRETO DE 13-600. INCLUYE VESTIDO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	2.00
7	POSTE DE CONCRETO DE 9-400. INCLUYE VESTIDO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	1.00
8	RETENIDA DE BANQUETA (BIOLIN) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	4.00
9	RETENIDA DE ANCLA (DIAGONAL) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	0.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LED R150 MEDIUM COBRAHEAD (ERMC)	PZA	4.00
11	RETIRO DE 1 POSTE DE CONCRETO DE CFE Y LINEA SECUNDARIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y LA ENTREGA EN BODEGA DE C.F.E.	PZA	1.00
12	REUBICACION DE ACOMETIDAS EXISTENTE DE POSTE DE CFE EXISTENTE A POSTE DE PROYECTO.	PZA	2.00
13	OBRAS ESPECIFICAS DE CFE (CARGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION, REVISION Y CONEXION DE LINEA)	PZA	1.00
	ELECTRIFICACION CALLE GONZALO CURIEL ENTRE CALLE SALVADOR PICOS Y GONZALO CURIEL (ESCALINATA EXISTENTE), COL. LOMAS DE NOGALES		
14	CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (2+1) HILOS 1/0 MUL AL	ML	18.00
15	CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA ARTIFICIAL A BASE DE BENTONITA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE.	PZA	1.00
16	POSTE DE CONCRETO DE 9-400. INCLUYE VESTIDO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	1.00
17	RETENIDA DE BANQUETA (BIOLIN) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	1.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LED R150 MEDIUM COBRAHEAD (ERMC)	PZA	1.00
19	RETIRO DE LINEA SECUNDARIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y LA ENTREGA EN BODEGA DE C.F.E.	PZA	0.00
20	REUBICACION DE ACOMETIDAS EXISTENTE DE POSTE DE MANDERA EXISTENTE A POSTE DE PROYECTO.	PZA	9.00
21	OBRAS ESPECIFICAS DE CFE (CARGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION, REVISION Y CONEXION DE LINEA)	PZA	1.00
	ELECTRIFICACION CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y PUERTO DE VERACRUZ, COL. HEROES		
22	CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (2+1) HILOS 1/0 MUL AL	ML	93.00
23	CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA ARTIFICIAL A BASE DE BENTONITA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE.	PZA	3.00
24	POSTE DE CONCRETO DE 9-400. INCLUYE VESTIDO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	3.00

Morice

Audelo



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

25	RETENIDA DE BANQUETA (BIOLIN) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	2.00
26	RETENIDA DE ANCLA (DIAGONAL) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	1.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LED R150 MEDIUM COBRAHEAD (ERMIC)	PZA	4.00
28	RETIRO DE POSTE DE MADERA Y LINEA SECUNDARIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y LA ENTREGA EN BODEGA DE C.F.E.	PZA	2.00
29	REUBICACION DE ACOMETIDAS EXISTENTE DE POSTE DE MANDERA EXISTENTE A POSTE DE PROYECTO.	PZA	10.00
30	OBRAS ESPECIFICAS DE CFE (CARGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION, REVISION Y CONEXIÓN DE LINEA)	PZA	1.00

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-SP03/25** Y CONVENIO NO. **MNS-AD-SP03/25-A1**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **43 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **10 DE NOVIEMBRE DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2615335-0000**.



Monica Audero



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

ENTREGA:
EL CONTRATISTA DE OBRA


C. MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA


ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS


ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA


ING. MONICA YURILIA AUDELO LEON.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA


ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 09:00 AM HRS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.