



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION  
 OBRA POR CONTRATO**

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **09:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACT.O DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TRECE ENTRE CALLES SOLIDARIDAD Y DEL DERECHO, EN COLONIA SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. EDNA MITCHEL MORALES LEAL**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **C. ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA; LA C. **PATRICIA APODACA APODACA**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

**DECLARACIONES**

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **C. ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-JL04/25** POR UN MONTO DE \$ **605,820.06**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **07 DE JULIO DE 2025** AL DÍA **04 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025.**

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

**RELACION DE ESTIMACIONES:**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>CONTRATO NORMAL</b>	
ANTICIPO	\$ 181,746.02
ESTIMACION NO. 1	\$ 194,908.84
ESTIMACION NO. 2	\$ 229,165.20
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 605,820.06</b>

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **605,820.06** (SON: SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 06/100 M.N.)

*ER*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

PATRICIA APODACA



**H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>CONTRATO NORMAL</b>		
1	CORTE CON DISCO A 1/3 DE PROFUNDIDAD DE LA LOSA, INC. TRAZO DE LA SUPERFICIE A CORTAR	M	17.2000
2	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR	M2	4.8000
3	TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA	M	306.6000
4	EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA	M3	55.1880
5	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO	M3	170.8358
6	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR	M3	15.3300
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO RD 26. CON JUNTA DE HULE INC. CONEXIONES.	M	0.0000
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO RD 26. CON JUNTA DE HULE INC. CONEXIONES.	M	306.6000
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 4"X4"	PZA	2.0000
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 4"X11°15' INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.0000
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 4"X22°30' INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.0000
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 4"X45° INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE PVC DE 3"	PZA	0.0000
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE PVC DE 4"	PZA	1.0000
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 4"	PZA	2.0000
16	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO POBRE F'C=150 KG/CM² CON MEDIDAS DE 30X30X50 CMS	PZA	6.0000
17	ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 50 CMS, CON MATERIAL DE BANCO, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 1.5"	M3	75.7977
18	RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	134.8962
19	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA KITEC DE 1/2", INC. EXCAVACION, ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 4 a 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN, CONECTOR MACHO, 6.00 MTS DE TUBERIA KITEK DE 1/2", CONECTOR HEMBRA, NIPLES, VALVULA ANTIFRAUDE VEAGN DE 1/2", CAJA DE REGISTRO DE PLASTICO DE 0.30X0.43X0.30 M. CON TAPA DE 0.30X0.43M, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO.	TOMA	23.0000
20	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM	M³	118.4659
21	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO	M³	887.4741
22	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM², TMA 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, INC. COLADO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA	M²	4.8000
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA CON LAMINA GALVANIZA CAL 26 (DELGADA) DE 0.90X1.20 METROS, CON PERSONALIZADO AL FRENTE EN VINIL IMPRESO CON LAMINADO TRANSPARENTE PARA MAYOR RESISTENCIA AL EXTERIOR.	PZA	1.0000

PATRICIA APODACA

*[Handwritten signatures and initials]*





**H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**



**ENTREGA:**  
EL CONTRATISTA DE OBRA

\_\_\_\_\_  
**C. ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA**

**RECIBE:**  
**EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES**  
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO  
Y ECOLOGIA

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.**

\_\_\_\_\_  
**ING. OTILIA VERÉNICE VERDUGO CASTRO.**

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

\_\_\_\_\_  
**ING. EDNA MITCHEL MORALES LEAL.**

**RECIBE DE CONFORMIDAD  
EL COMITÉ COMUNITARIO PRO OBRA  
REPRESENTADO POR:  
EL PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**C. PATRICIA APODACA APODACA**

**TESTIGO**  
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

\_\_\_\_\_  
**ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**  
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL  
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **10:00 AM HRS** DEL DIA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.