



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **09:00 A.M.** HORAS DEL DÍA **11 DE AGOSTO DE 2026**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACT.O DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PASEO DE LAS PEÑAS ENTRE BLVD. LOS ALAMOS Y CALLE PASEO DE LAS PEÑAS EN COL. LOS ALAMOS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA**, **ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO**, **ING. MONICA YURILIA AUDELO LEON**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA; LA C. **NILZA YISEL GERMAN VALENZUELA**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-JN10/26** POR UN MONTO DE \$ **486,950.22**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **01 DE JULIO DE 2026** AL DÍA **01 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2026**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ESTIMACION NO. 1	\$ 454,572.65
ESTIMACION NO. 2	\$ 32,377.57
SUMA TOTAL	\$ 486,950.22

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **486,950.22** (SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 22/100 M.N.).

Monica Audelo

Yisel German



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA CON 1F-2H ACSR 1/0	ML	80.00
2	CONSTRUCCION LINEA DE NEUTRO CORRIDO	ML	20.00
3	CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (2+1) HILOS 3/0 MUL AL	ML	115.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
5	CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA ARTIFICIAL A BASE DE BENTONITA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 13-600. INCLUYE VESTIDO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9-400. INCLUYE VESTIDO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE BANQUETA (BIOLIN) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	2.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE ANCLA (DIAGONAL) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	1.00
10	RETENIDA DE POSTE A POSTE INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LED R150 MEDIUM COBRAHEAD (ERMC)	PZA	3.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA CON LAMINA GALVANIZA CAL 26 (DELGADA) DE 0.90X1.20 METROS, CON PERSONALIZADO AL FRENTE EN VINIL IMPRESO CON LAMINADO TRANSPARENTE PARA MAYOR RESISTENCIA AL EXTERIOR.	PZA	1.00

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-JN10/26**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **41 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **01 DE JULIO DE 2026** Y CONCLUYENDO EL DÍA **10 DE AGOSTO DE 2026**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2770427-0000**.

Monica Audelo

Yisel German



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
EL CONTRATISTA DE OBRA

C. LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA
Monica Audelo

ING. MONICA YURILIA AUDELO LEON.

RECIBE DE CONFORMIDAD
EL COMITÉ COMUNITARIO PRO OBRA
REPRESENTADO POR:
EL PRESIDENTE

Yisel German

C. NILZA YISEL GERMAN VALENZUELA.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

[Signature]

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:30 AM HRS** DEL DIA **11 DE AGOSTO DE 2026**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.