



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **8:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **08 DE DICIEMBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PIEDRAPLEN, TERRAPLEN Y LAVADERO PLUVIAL, EN PERIFERICO ORIENTE, DE LA CIUDAD DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. LUIS ENRIQUE CHAIREZ RODRIGUEZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL **ING. ALEJANDRO PEREZ LARIOS**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL **ING. ALEJANDRO PEREZ LARIOS**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-OC10/25** POR UN MONTO DE \$ **1,197,864.28**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **03 DE NOVIEMBRE DE 2025** AL DÍA **31 DE DICIEMBRE DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 359,359.28
ESTIMACION NO. 1	\$ 838,505.00
SUMA TOTAL	\$ 1,197,864.28

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **1,197,864.28** (SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 28/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	TRAZO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL TERRENO, INLCUYE DESPALME DEL AREA COMPRENDIDA	M2	288.69
2	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPALME Y ESCOMBRO EXISTENTE, INCLUYE CAGRA CON MEDIOS MECANICOS Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL	M3	0.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA PARA LA ESTABILIZACION DEL TERRENO, DE APROXIMADAMENTE 1 MTS. DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL Y ACOMODE DE PIEDRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	202.08
4	TERRAPLEN COMPACTADO A BASE DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES AL 95% PVMS, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, ELABORACION DE PLATAFORMA, AFINE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.	M3	429.36
5	DENTELLON DE 20 X 20 CMS. A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACION, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.	ML	82.65
6	LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 Y MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2 COMBEABLE, INCLUYE AFINE Y COMPACTACION EN TALUD, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	M2	100.57
7	MURO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15*20*40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-4, REFORZADO CON 1 VARILLA 3/8" @ 40 CMS, COLADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 EN TODAS SUS CELDAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.	M2	29.90
8	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15X20 CMS REFORZADA CON ARMEX 15 X 20, CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE, CIMBRADO, VIBRADO, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.	ML	71.20
9	APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ACABADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	M2	95.41
10	CONSTRUCCION DE BANQUETA LATERAL DE 10 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA, COLADO, ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	M2	42.72

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-OC10/25**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **39 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **28 DE OCTUBRE DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **05 DE DICIEMBRE DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2629492-0000**.



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
EL CONTRATISTA DE OBRA



ING. ALEJANDRO PEREZ LARIOS

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA



ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS



ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA



ING. LUIS ENRIQUE CHAIREZ RODRIGUEZ.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA



ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:00 AM HRS** DEL DÍA **08 DE DICIEMBRE DE 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.