



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
 OBRA POR CONTRATO**

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **8:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **22 DE ABRIL DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PORTEZUELOS (ENTRE SIERRA ACONCHI Y SIERRA PLOMA)**, COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA**, **ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO**, **ING. LUIS ENRIQUE CHAIREZ RODRIGUEZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL **IDI DESARROLLOS S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. JOSE ANTONIO MUNGARAY ANDRADE**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA A LA EMPRESA **IDI DESARROLLOS S.A. DE C.V.**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-AB04/25** POR UN MONTO DE **\$ 128,048.18**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **07 DE ABRIL DE 2025** AL DÍA **21 DE ABRIL DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ESTIMACION NO. 1 (UNICA)	\$ 128,048.18
SUMA TOTAL	\$ 128,048.18

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **\$ 128,048.18** (SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 18/100 M.N.).

(Handwritten signatures and initials)



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM ² , TMA 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, INC.COLADO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA	M ²	38.2200
2	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE BLOCK 20X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, VARILLA DE 1/2" EN TODAS LAS CELDAS Y AHOGADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM ² , INCLUYE RELLENO COMPACTADO 60 CMS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M ²	13.6500
3	ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS DE ANCHO Y 20 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM ² ARAMADA CON VARILLA DE 1/2", CON VARILLAS EN LADO CORTO Y @20CMS LADO LONGITUDINAL, INCLUYE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM ² , CIMBRA Y DECIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.7500
4	REVESTIMIENTO DE TALUD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INC, COLOCACION DE POLLERA ANCLADA CON TEE A BASE DE VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 1.00 MTS, INCLUYE LLORADEROS A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 2".	M ³	2.5000
5	CONSTRUCCION DE 11 ESCALONES CON DIMENSIONES DE 1.00 MTS DE ANCHO. 0.20 MTS DE PERALTE Y 0.30 MTS DE HUELLA, 1 DESCANSO DE 1.00 X 1.00 MTS ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM ² , MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK 15X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE DIMENSIONES DE UN LADO DE 1.00 X 1.00 Y LADO LATERAL DE ALTURA DE 1.00 A 0.00 MTS DE VARILLA DE 3/8" EN TODAS LAS CELDAS Y AHOGADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM ² , INCLUYE: AFINE, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M ³	1.0000
6	CONSTRUCCION DE CADENA DE DIMENSIONES 15X20 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ 20 CMS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM ² , INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DECIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.2500
7	REPARACION DE TUBERIA DE LINEA DE MEDIA TENSION, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 ML DE TUBERIA CORRUGADA DE 3", EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MANUALES, ACOMODO DE CABLE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	1.0000

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-AB04/25**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **15 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **07 DE ABRIL DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **21 DE ABRIL DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **BKY-0318-0248740**.

Hoja 2 de 3



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
EL CONTRATISTA DE OBRA

IDI DESARROLLOS S.A. DE C.V.
ING. JOSE ANTONIO MUNGARAY ANDRADE

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

ING. LUIS ENRIQUE CHAIREZ RODRIGUEZ.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:00 AM HRS** DEL DIA **22 DE ABRIL DE 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.