



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **8:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **17 DE DICIEMBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **REHABILITACION DE ESCALINATA EN ANDADOR REPUBLICA DOMINICANA (ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE CORDOVA)**, COLONIA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA**, **ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO**, **ING. FRANCISCO BERRELLEZA MELENDREZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL **ING. JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

### DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL **ING. JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-OC02/25** POR UN MONTO DE \$ **1,108,911.30**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **18 DE OCTUBRE DE 2025** AL DÍA **16 DE DICIEMBRE DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

#### RELACION DE ESTIMACIONES:

| CONCEPTO               | IMPORTE                |
|------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO NORMAL</b> |                        |
| ANTICIPO               | \$ 332,673.39          |
| ESTIMACION NO. 1       | \$ 464,492.51          |
| ESTIMACION NO. 2       | \$ 256,040.06          |
| ESTIMACION NO. 3       | \$ 55,705.33           |
| SUMA TOTAL             | \$ <b>1,108,911.29</b> |

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **1,108,911.29** (SON: UN MILLON CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON 29/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

| CLV  | DESCRIPCION  | UNIDAD         | CANTIDAD |
|--|--|----------------|----------|
| <b>CONTRATO NORMAL</b>                     |  |                |          |
| <b>ESCALINATA</b>                          |  |                |          |
| 1  | DEMOLICION DE ESCALINATA POR MEDIOS MECANICOS  | M <sup>2</sup> | 29.97    |
| 2  | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, INC. RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA  | M <sup>2</sup> | 63.00    |
| 3  | AFINE Y NIVELACION DE TERRENO  | M <sup>2</sup> | 80.25    |
| 4  | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" A MANO  | M <sup>3</sup> | 9.70     |
| 5  | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" A MANO  | M <sup>3</sup> | 52.09    |
| 6  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION  | M <sup>3</sup> | 1.51     |
| 7  | CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ESCALINATA, CONCRETO CON FIBRA F'C=150 Kg/Cm2 ESPESOR DE 10 CMS. INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DECIMBRADO  | M <sup>2</sup> | 51.35    |
| 8  | CONSTRUCCION DE DENTELLON LONGITUDINAL 20X20CMS. CONCRETO CON FIBRA F'C=150 KG/CM2, INC. EXCAVACION A MANO, COLADO, VIBRADO Y CURADO   | M              | 53.23    |
| 9  | CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO CON FIBRA F'C=150KG/CM <sup>2</sup> , TMA 3/4" DE HUELLA VARIABLE X 20CMS DE PERALTE INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEO DE ARISTAS  | M <sup>2</sup> | 51.35    |
| 10   | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 INC: LLORADEROS A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4", TAMBIEN INC. EXCAVACION A MANO Y RELLENO COMPACTADO  | M <sup>3</sup> | 101.89   |
| 11   | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO  | M <sup>3</sup> | 0.00     |
| 12   | REVESTIMIENTO DE TALUD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INC.COLOCACION DE POLLERA ANCLADA CON TEE A BASE DE VARILLA DE 3/8" DE 0.60 x 1.00 MTS. INC. LLORADEROS A BASE DE TUBERIA DE PVC. SANITARIA DE 2"  | M <sup>2</sup> | 20.81    |
| 13   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 2" @ 1,50 MTS DE 0,90 MTS DE ALTURA Y TUBO CEDULA 30 DE 2" HORIZONTALMENTE A 45 CMS DE ALTURA COMO REFUERZO HORIZONTAL Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL BARANDAL (A LOS 90 CMS), INC. COLOCACION DE ANCLAJE, AHOGADO DE TUBULAR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM <sup>2</sup> Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE. | M              | 51.98    |
| 14   | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION PARA EL 1er KM.   | M <sup>3</sup> | 103.08   |
| 15   | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KM.  | M <sup>3</sup> | 1546.13  |
| 16   | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE RASTRILLADO EN AREAS ALEDAÑAS  | M <sup>2</sup> | 122.63   |
| 17   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA DE 1.20X2.44 MTS   | PZA            | 1.00     |
| <b>DRENAJE</b>                             |  |                |          |
| 18   | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA   | M              | 32.89    |
| 19   | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" A MANO  | M <sup>3</sup> | 4.14     |
| 20   | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" A MANO  | M <sup>3</sup> | 6.77     |
| 21   | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR  | M <sup>3</sup> | 1.97     |
| 22   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE  | M              | 32.89    |
| 23   | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA   | M <sup>3</sup> | 4.85     |
| 24   | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS  | M <sup>3</sup> | 3.78     |
| 25   | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X45  | DESC           | 3.00     |
| 26   | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM <sup>2</sup> , TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6   | PZA            | 6.00     |
| 27   | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION   | M <sup>3</sup> | 5.92     |
| 28   | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM   | M <sup>3</sup> | 11.40    |
| 29   | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO  | M <sup>3</sup> | 171.07   |
| <b>CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO (FP)</b> |  |                |          |
| FP1  | CONSTRUCCION DE MURETE TIPO CADENA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ESPESOR Y ALTURA DE 41 CMS. EN LA PARTE MAS BAJA DEL ESCALON Y 23 CMS. EN LA PARTE MAS ALTA, REFORZADA CON 1 VARILLA DE 3/8" EN CADA ESCALON. INC. CIMBRADO, COLOCACION DE VARILLA, COLADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO                                 | M              | 18.00    |






H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



**ENTREGA:**  
EL CONTRATISTA DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO**

**RECIBE:**  
**EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES**  
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO  
Y ECOLOGIA

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.**


EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
**ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.**

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

  
\_\_\_\_\_  
**ING. FRANCISCO BERRELLEZA MELENDREZ.**

**TESTIGO**  
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

  
\_\_\_\_\_  
**ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**  
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL  
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:00 AM HRS** DEL DIA **17 DE DICIEMBRE DE 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.