



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
 OBRA POR CONTRATO**

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **09:00 A.M.** HORAS DEL DÍA **22 DE DICIEMBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACT.O DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUAS FEDERALES ORIENTE ENTRE CALLE RUBEN PUJOL Y CALLE CASIOPEA EN COLONIA ARTICULO 27, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA; LA C. **LIDIA REYES SANCHEZ**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-OC08/25** POR UN MONTO DE \$ **1,150,574.76**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **03 DE NOVIEMBRE DE 2025** AL DÍA **22 DE DICIEMBRE DE 2025**; CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:


RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 345,172.43
ESTIMACION NO. 1	\$ 337,620.83
ESTIMACION NO. 2	\$ 318,105.38
ESTIMACION NO. 3	\$ 149,676.12
SUMA TOTAL	\$ 1,150,574.76

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **1,150,574.76** (SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 76/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027


LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	CONTRATO NORMAL		
	PAVIMENTO		
1	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR	M	3.00
2	ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN TERRENO	M2	405.94
3	EXCAVACIÓN TIPO CAJÓN Y/O CORTES DE CALLES PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE PARA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN MATERIAL TIPO "B"	M3	19.71
4	EXCAVACIÓN TIPO CAJÓN Y/O CORTES DE CALLES PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE PARA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN MATERIAL TIPO "C"	M3	73.17
5	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL A 15 CMS DE PROFUNDIDAD, INC. LA INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR	M3	59.18
6	TERRAPLEN COMPACTADO, AL 95% DE SU PVSM PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE.	M3	19.71
7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO EN EXCAVACIONES Y 60% DE ABUNDAMIENTO EN DEMOLICIONES (EN CASO DE A HABER)	M3	130.61
8	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS	M3	1948.49
9	JUNTA DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL, SE CONSTRUIRA AL CENTRO DE LA SECCION CON BARRAS DE AMARRE DE 3/8" DE DIAMETRO Y 60CM DE LONGITUD, ESPACIADAS A 1,00 MTS EN LA RECTA Y 0,70 MTS EN CURVAS, INC. POLIDUCTO DE 3/4" PARA ENFUNDAR PASAJUNTAS Y GRASA AUTOMOTRIZ, COLOCACIÓN DE CORDON DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR.	ML	25.10
10	JUNTA DE CONTRACCIÓN LONGITUDINAL CONSISTE EN CORTE CON DISCO CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, SE CONSTRUIRÁ A 1/4 DE LA SECCIÓN A PARTIR DE LA GUARNICIÓN EN AMBOS LADOS, INC. CORTE CON DISCO DOBLE PARA LA COLOCACIÓN DE CORDON DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR.	ML	80.60
11	JUNTA DE EXPANCIÓN TRANSVERSAL SERÁ @ 24.00 MTS. Y EN BROCALES INTEGRADAS CON PASA JUNTAS DE REDONDO LISO DE 3/4" POR 60 CMS DE LONGITUD ESPACIADAS @ 50 CMS, INC. CELOTEX ASFALTICO DE 1/2" POLIDUCTO DE 3/4" PARA ENFUNDAR PASAJUNTAS Y GRASA AUTOMOTRIZ, COLOCACIÓN DE CORDON DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR.	ML	13.70
12	JUNTA DE CONTRACCIÓN TRANSVERSAL A BASE DE JUNTA PLASTICA SIP STRP @ 4.00 MTS.	ML	81.87
13	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 130 LTS/ML DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION DE AREA DE DESPLANTE, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO, CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	104.41
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM ² , TMA 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, INC. COLADO, VIBRADO, ACABADO, ESCOBILLADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA	M2	348.35
15	CONSTRUCCION DE DENTELLÓN DE 20X30 CMS. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM ² , T.M.A. 1 1/2", INC. FIBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M	10.21
16	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 INC. LLORADEROS A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4", TAMBIEN INC. EXCAVACION A MANO Y RELLENO COMPACTADO.	M3	59.27
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TRAFICO REFLEJANTE DE 10 CMS DE ESPESOR PARA FORMAR LA RAYA SEPARADORA DE CARRILES	ML	21.00
18	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	405.94
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO A BASE DE LONA VINILICA CON OJILLOS CON DIMENSIONES DE 1.20X2.40 MTS COLOCADA EN MARCO DE PTR DE 1 1/2" Y ANCLADA EN CONCRETO	PZA	1.00
	AGUA POTABLE		
20	TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA	ML	36.40
21	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON RETROEXCAVADORA	M3	24.58
22	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO	M3	2.74
23	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR	M3	2.74
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO RD 26. CON JUNTA DE HULE INC. CONEXIONES.	ML	36.40
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 4"X4".	PZA	2.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 4"X11" 15' INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 4"X22" 30' INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 4"X45" INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 4"X90" INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE PVC DE 4".	PZA	0.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 4".	PZA	2.00
32	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO POBRE F'C=150 KG/CM ² CON MEDIDAS DE 30X30X50 CMS	PZA	4.00

(Handwritten signatures and marks)



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027


33	ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 50 CMS, CON MATERIAL DE BANCO, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 1.5"	M3	12.48
34	RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	7.02
35	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA EQUITEK DE 1/2", INC. EXCAVACION, ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 4 a 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN ,CONECTOR MACHO,6.00 MTS DE TUBERIA EQUITEK DE 1/2", CONECTOR HEMBRA,NIPLES, VALVULA ANTIFRAUDE VEAGN DE 1/2", CAJA DE REGISTRO DE PLASTICO DE 0.30X0.43X0.30 M. CON TAPA DE 0.30X0.43M, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO.	TOMA	6.00
36	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM	M3	26.39
37	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO	M3	395.85
	OBRA ADICIONAL		
FP1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CON FIBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 10 CMS. DE ESPESOR, INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, CURADO Y ACABADO ESCOBILLADO.	M2	33.75
FP2	RENIVELACION DE POZO DE VISITA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-OC08/25**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **50 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **03 DE NOVIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **22 DE DICIEMBRE DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2629490-0000**.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
 EL CONTRATISTA DE OBRA

C. ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
 Y ECOLOGIA

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS.

RECIBE DE CONFORMIDAD
EL COMITÉ COMUNITARIO PRO OBRA
REPRESENTADO POR:
 EL PRESIDENTE

C. LIBIA REYES SANCHEZ.

TESTIGO
 POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
 COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
 GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:30 AM HRS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.