



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS 8:30 A.M. HORAS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2025, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS CONQUISTADORES (ENTRE CERRADA LAS MISIONES Y CALLE DE LAS MISIONES), COLONIA REAL DEL ARCO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL **ING. JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL **ING. JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-JL09/25** POR UN MONTO DE \$ 843,700.67, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2025 AL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ESTIMACION NO. 1	\$ 641,210.46
ESTIMACION NO. 2	\$ 202,490.20
SUMA TOTAL	\$ 843,700.66

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ 843,700.66 (SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS CON 66/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027




LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CON FIBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 10 CMS. DE ESPESOR, INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, CURADO Y ACABADO ESCOBILLADO.	M2	28.04
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM², TMA 1 1/2", RR 3 DIAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INC. COLADO,VIBRADO,ACABADO, ESCOBILLADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA	M2	202.64
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM², TMA 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, INC. COLADO,VIBRADO,ACABADO, ESCOBILLADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA	M2	214.35
4	CADENA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 , TMA 3/4" , REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO	M	5.81
5	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 INC. CELDAS AHOGADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4 Y REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8" @ 60 CMS.	M2	5.62
6	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 , TMA 3/4" , REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO	M	5.81
7	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR.	M3	0.34
8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PROTECCION A SALIDA DEL AGUA EN EL SENTIDO DE AGUAS ABAJO ARROLLO LAS CHIMENEAS CON CIMENTACION DE PIEDRA BOLA DE SECCION DE 3.20 M X 1.30 M X 0.50 M. ASI COMO MURO ARMADO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 ESPESOR 10 CM Y REFORZADO CON VARILLA CORRUGADA DEL N° 4 EN SENTIDO HORIZONTAL Y VARILLA CORRUGADA DEL N°3 EN EL SENTIDO VERTICAL @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.	PZA	1.00
9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM	M³	182.00
10	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO	M³	2730.00
OBRA ADICIONAL			
FP1	JUNTA DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL, SE CONSTRUIRA AL CENTRO DE LA SECCION CON BARRAS DE AMARRE DE 3/8" DE DIAMETRO Y 60CM DE LONGITUD, ESPACIADAS A 1,00 MTS EN LA RECTA Y 0,70 MTS EN CURVAS, INC. POLIDUCTO DE 3/4" PARA ENFUNDAR PASAJUNTAS Y GRASA AUTOMOTRIZ, COLOCACIÓN DE CORDÓN DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR.	ML	43.20
FP2	JUNTA DE CONTRACCIÓN LONGITUDINAL CONSISTE EN CORTE CON DISCO CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, SE CONSTRUIRÁ A 1/4 DE LA SECCIÓN A PARTIR DE LA GUARNICIÓN EN AMBOS LADOS, INC. CORTE CON DISCO DOBLE PARA LA COLOCACIÓN DE CORDON DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR.	ML	39.45
FP3	JUNTA DE CONTRACCIÓN TRANSVERSAL A BASE DE JUNTA PLASTICA SIP STRP @ 4.00 MTS.	ML	76.35
FP4	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	392.18
FP5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA "NO TRANSITAR SI LLUEVE", INC.EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE A BASE DE PTR 2"X2" BLANCO Y 2,50 MTS DE ALTURA A PARTIR DE NIVEL DE BANQUETA Y DADO DE CONCRETO DE 15X15X30 CMS. CON NOMENCLATURA DE CALLE DE 20X122 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE (SOBRE SEÑALAMIENTO DE ALTO).	PZA	2.00
FP6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA "PRECAUCION CUIDADO CON LA REJILLA", INC.EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE A BASE DE PTR 2"X2" BLANCO Y 2,50 MTS DE ALTURA A PARTIR DE NIVEL DE BANQUETA Y DADO DE CONCRETO DE 15X15X30 CMS. CON NOMENCLATURA DE CALLE DE 20X122 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE (SOBRE SEÑALAMIENTO DE ALTO).	PZA	2.00
FP7	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 INC. LLORADEROS A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4"	M3	3.66

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-JL09/25**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **30 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **15 DE JULIO DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **13 DE AGOSTO DE 2025**.


 Hoja 2 de 4



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
EL CONTRATISTA DE OBRA


ING. JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA


ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS


ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA


ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA


ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 09:00 AM HRS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.