



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS 8:30 A.M. HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TURQUEZA DE LA COLONIA TAPIROS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, A LA EMPRESA **URBANIZACION E INGENIERIA HEPTA S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. **MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DOMINGUEZ**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA A LA EMPRESA **URBANIZACION E INGENIERIA HEPTA S. DE R.L. DE C.V.**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-NV09/25** POR UN MONTO DE **\$ 744,764.16**, INCLUYE IVA, CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **17 DE NOVIEMBRE DE 2025** AL DÍA **31 DE DICIEMBRE DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 223,429.25
ESTIMACION NO. 1	\$ 325,459.31
ESTIMACION NO. 2	\$ 195,875.60
SUMA TOTAL	\$ 744,764.16

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **\$ 744,764.16** (SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 16/100 M.N.).

Miguel Gtz. Jguez



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
2024 - 2027

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO.	M2	
2	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA.	M3	
3	RETIRO DE CERCO DE MALLA CICLONICA, INC. RETIRO DEL MISMO.	M	
4	CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA CAL .11, DE 2.00 MT ALTURA A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE ARRANQUE O ESQUINAS DE 2-7/8" CAL. 18, POSTES GALVANIZADOS DE LINEA DE 2" CALIBRE 18" @ 3.00 MTS Y BARRA SUPERIOR E INTERMEDIA 2-7/8" CAL 18, INCLUYE: MALLA, ACCESORIOS DE INSTALACION, TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	
5	CADENA DE DESPLANTE DE 20 X 30 CM A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, TMA 3/4", ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M	
6	EXCAVACION A MANO O CON MAQUINARIA (TANTO COMO SEA POSIBLE) EN MATERIAL TIPO B.	M3	
7	EXCAVACION A MANO O CON MAQUINARIA (TANTO COMO SEA POSIBLE) EN MATERIAL TIPO C.	M3	
8	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4. INCUYE: LLORADEROS A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4".	M3	
9	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE.	M3	
10	CARGA Y ACARREO DE PARA EL 1ER. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INC. 30% DE ABUNDAMIENTO Y DE LA DEMOLICION, INC. 60% DE ABUNDAMIENTO.	M3	
11	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15KMS.	M3	
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, TMA 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, INC. COLADO, VIBRADO, ACABADO RALLADO, VOLTEADO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA.	M2	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA 1.20 X 2.44 MTS.	PZA	
OBRA ADICIONAL			
FP1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	
FP2	RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO.	PZA	
FP3	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR	M2	
FP4	CORTE CON DISCO A 1/3 DE PROFUNDIDAD DE LA LOSA, INC. TRAZO DE LA SUPERFICIE A CORTAR.	M	
FP5	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR	M	
FP6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, INC. MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-NV09/25**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **45 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **17 DE NOVIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **31 DE DICIEMBRE DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **3548-09744-0**.

Miguel Ctr. Dgar.



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:

EL CONTRATISTA DE OBRA

Miguel Ctr. Dguez.

URBANIZACION E INGENIERIA HEPTA S. DE R.L. DE C.V.
C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DOMINGUEZ

RECIBE:

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. OTILIA VERÉNICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS.

TESTIGO

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE

COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 09:00 AM HRS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.