



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **8:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **12 DE NOVIEMBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **ELECTRIFICACION DE CALLE DE LA VENTA(ENTRE CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS Y MUNICIPIO LA VENTA FINAL), COLONIA VERACRUZ, Y CALLE PLACIDO RIOS (ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ), COLONIA RICARDO FLORES MAGON; EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. MONICA YURILIA AUDELO LEON**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ**, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

### DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ**, SEGÚN CONTRATO NÚMERO **MNS-AD-SP02/25** POR UN MONTO DE \$ **575,962.88**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025** AL DÍA **03 DE NOVIEMBRE DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

ADEMAS SE LE ASIGNO UN CONVENIO ADICIONAL POR REDUCCION DE MONTO CON NUMERO **MNS-AD-SP02/25-A1** QUEDANDO UN MONTO DE \$ **573,126.00**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA**, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2025**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

#### RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
<b>CONTRATO NORMAL</b>	
ANTICIPO	\$ 172,788.85
ESTIMACION NO. 1	\$ 351,460.86
ESTIMACION NO. 2	\$ 48,876.29
SUMA TOTAL	\$ <b>573,126.00</b>

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ **573,126.00** (SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 00/100 M.N.).

Monica Audelo



**H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>CONTRATO NORMAL</b>			
1	<b>ELECTRIFICACION EN CALLE MUNICIPIO DE LA VENTA, COL. VERACRUZ</b>		
2	CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA CON 1F-2H ACSR 1/0	ML	68.00
3	LINEA DE NEUTRO CORRIDO	ML	34.00
4	CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (2+1) HILOS 1/0 MUL AL	ML	90.00
5	TRANSFORMADOR DE 50 KVA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	1.00
6	CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA ARTIFICIAL A BASE DE BENTONITA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE.	PZA	5.00
7	POSTE DE CONCRETO DE 13-600. INCLUYE VESTIDO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	4.00
8	RETENIDA DE BANQUETA (BIOLIN) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	4.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LED R150 MEDIUM COBRAHEAD (ERMC)	PZA	3.00
10	OBRAS ESPECIFICAS DE CFE (CARGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION, REVISION Y CONEXIÓN DE LINEA)	PZA	1.00
<b>ELECTRIFICACION EN CALLE PLACIDO RIOS, COL. RICARDO FLORES MAGON</b>			
11	CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (2+1) HILOS 1/0 MUL AL	ML	33.00
12	CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA ARTIFICIAL A BASE DE BENTONITA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE.	PZA	2.00
13	POSTE DE CONCRETO DE 9-400. INCLUYE VESTIDO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE. (SUMINISTRO E INSTALACION).	PZA	2.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LED R150 MEDIUM COBRAHEAD (ERMC)	PZA	2.00
15	REUBICACION DE ACOMETIDAS EXISTENTE DE POSTE DE MANDERA EXISTENTE A POSTE DE PROYECTO.	PZA	2.00
16	OBRAS ESPECIFICAS DE CFE (CARGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION, REVISION Y CONEXIÓN DE LINEA)	PZA	1.00

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-SP02/25** Y CONVENIO NO. **MNS-AD-SP02/25-A1**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **36 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **03 DE NOVIEMBRE DE 2025**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2615331-0000**.

Hoja 2 de 3

*Monica Awelo*



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



**ENTREGA:**  
EL CONTRATISTA DE OBRA

  
C. MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ

**RECIBE:**  
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES  
REPRESENTADO POR:

  
EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO  
Y ECOLOGIA

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

  
EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. OTILIA VERÉNICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

  
ING. MONICA YURILIA AUDELO LEON.

**TESTIGO**  
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

  
ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE  
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL  
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 09:00 AM HRS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.