



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS 10:00 A.M. HORAS DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2026, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: REPARACION DE BACHES OCASIONADOS POR FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y LINEAS DE INFRAESTRUCTURA, EN VARIAS UBICACIONES DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. EDNA MITCHEL MORALES LEAL, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL ING. PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL ING. PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO MNS-LS-DC06/25 POR UN MONTO DE \$ 2,935,275.18, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 AL DÍA 14 DE ENERO DE 2026, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION SIMPLIFICADA, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR FONDOS MUNICIPALES 2025.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICIPO	\$ 880,582.55
ESTIMACION NO. 1	\$ 1,027,346.31
ESTIMACION NO. 2	\$ 1,027,346.33
SUMA TOTAL	\$ 2,935,275.19

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ 2,935,275.19 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 19/100 M.N.).

PERLA



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	CONTRATO NORMAL		
1	REPARACION DE BACHES OCASIONADOS POR FUGAS EN TOMAS DOMICILIARAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y LINEA DE INFRAESTRUCTURA CON CONCRETO HDRAULICO F'C=250KG/CM2,TMA 3/4" RR A 3 DIAS DE 15 CMS DE ESPESOR CON FIBRA DE REFUERZO ,INC.CORTE CON DISCO Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO (PARA PERFILAR TODO EL PERIMETRO DEL BACHE), RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.10 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO(RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ,VIBRADO ,CURADO CON CURAGRETO BASE AGUA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION A UN RADIO DE 15KMS	M2	\$4,316.99

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-LS-DC06/25**, PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **38 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **08 DE DICIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **14 DE ENERO DE 2026**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **2637357-0000**.

PERIAC



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:

EL CONTRATISTA DE OBRA

[Handwritten signature]

ING. PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ

RECIBE:

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA

[Handwritten signature]

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

[Handwritten signature]

ING. EDNA MITCHEL MORALES LEAL.

TESTIGO

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

[Handwritten signature]

ING. CARLOS MOSQUERA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **10:30 AM HRS** DEL DIA **15 DE ENERO DE 2026**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.