



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION  
OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS 8:30 A.M. HORAS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CALLES, CON BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS EN FRÍO Y FABRICACIÓN EN CALIENTE EN PLANTA, DISPONIBILIDAD INMEDIATA, EJECUCIÓN ANUAL, CON DIVERSAS CUADRILLAS, EN TURNOS DIURNO Y NOCTURNO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE NOGALES SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL COMERCIALIZANDO PLATINUS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. SAMUEL GERARDO MORALES BUELNA, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGAÑO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA A LA EMPRESA COMERCIALIZANDO PLATINUS S.A. DE C.V., SEGÚN CONTRATO NÚMERO MNS-LP-MZ03/25 POR UN MONTO DE \$ 14,798,016.19, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 31 DE MARZO DE 2025 AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR FONDOS MUNICIPALES 2025.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
<b>CONTRATO NORMAL</b>	
ANTICPO	\$ 4,439,404.85
ESTIMACION NO. 1	\$ 760,094.66
ESTIMACION NO. 2	\$ 321,550.12
ESTIMACION NO. 3	\$ 564,845.45
ESTIMACION NO. 4	\$ 566,601.25
ESTIMACION NO. 5	\$ 521,650.33
ESTIMACION NO. 6	\$ 468,723.49
ESTIMACION NO. 7	\$ 424,632.81
ESTIMACION NO. 8	\$ 511,597.17
ESTIMACION NO. 9	\$ 547,633.31



**H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**




ESTIMACION NO. 10	\$ 680,511.22
ESTIMACION NO. 11	\$ 639,593.36
ESTIMACION NO. 12	\$ 740,373.84
ESTIMACION NO. 13	\$ 811,816.82
ESTIMACION NO. 14	\$ 741,066.32
ESTIMACION NO. 15	\$ 794,203.59
ESTIMACION NO. 16	\$ 591,980.05
ESTIMACION NO. 17	\$ 671,737.53
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 14,798,016.17</b>

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ 14,798,016.17 (SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DIECISEIS PESOS CON 17/100 M.N.).

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>CONTRATO NORMAL</b>		
1	RENIVELACION CON CARPETA ASFALTICA DE 3/8" A FINOS, CON ESPESORES DE 2 A 4 CMS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA FRIA (MODIFICADA CON POLIMEROS LIQUIDOS, CON PROCESO DE FABRICACION EN CALIENTE, ENTRE 80 Y 110 G CENTIGRADOS Y COLOCACION EN FRIO, CON UN CONTENIDO ASFALTICO (EKBE-64-22) ENTRE EL 5.5 Y 6.5 %, ELABORADA CON UN AGREGADO PETREO TIPO 3 A Y ARENA TITURADA. FUNCIONALIDAD EN CUALQUIER CONDICION CLIMATOLOGICA, NO DEBE REQUERIR LA APLICACION DE LIGA NI SELLARSE DESPUES DE SER APLICADA, SE PODRA ABRIR A LA CIRCULACION INMEDIATAMENTE DESPUES DE SER APLICADA. DEBERA PODER ALMACENARSE DURANTE 12 MESES EN LA INTERPERIE SIN PERDER EN ALGUN MOMENTO SU COLOR NEGRO BRILLANTE HUMEDO, PARA BACHEO PUNTUAL DE FORMA DESCONTINUA, NO LINEAL, PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CARPETA ASFALTICA, CON MATERIAL REACTIVO PETREO DE MEZCLA EN FRIO DE ALTO DESEMPEÑO CON APLICACION Y FUNCIONALIDAD EN CUAQUIER CONDICION CLIMATOLOGICA AUN EN PRESENCIA DE AGUA ESPESOR DE 2 A 4 CM COMPACTOS CON PLACA VIBRATORIA. VISCOCIDAD MINIMA DE 350CP, VISCOCIDAD MAXIMA DE 450 CP, MEZCLA DE 3/8 A FINOS, GRAMOTOLOGIA DE 3/8 A FINOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, ASI COMO EL SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD, CONFINAMIENTO Y DESVIO DE TRANSITO NECESARIOS, A CARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, APLICACION DE LA MEZCLA EN FRIO DE ALTO DESEMPEÑO EL CUAL DEBERA GARANTIZAR QUE SUS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS NO VARIEEN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI MISMO LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERAN GARANTIZARSE POR UN PLAZO DE 18 MESES DESPUES DE QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD.	M2	15499.25
2	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA Y ARENA FR3 CON ESPESORES DE 1 A 12 CMS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA FRIA (MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS LIQUIDOS, CON PROCESO DE FABRICACION EN CALIENTE, ENTRE 80 Y 110 G CENTIGRADOS Y COLOCACION EN FRIO, CON UN CONTENIDO ASFALTICO (EKBE-64-22) ENTRE EL 5.5 Y 6.5 %. MEZCLA ASFALTICA CON FUNCIONALIDAD EN CUALQUIER CONDICION CLIMATOLOGICA, NO DEBE REQUERIR LA APLICACION DE LIGA NI SELLARSE DESPUES DE SER APLICADA, SE PODRA ABRIR A LA CIRCULACION INMEDIATAMENTE DESPUES DE SER APLICADA. DEBERA PODER ALMACENARSE DURANTE 12 MESES EN LA INTERPERIE SIN PERDER EN ALGUN MOMENTO SU COLOR NEGRO BRILLANTE HUMEDO, PARA BACHEO DE FORMA DESCONTINUA, NO LINEAL, PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CARPETA ASFALTICA. VISCOCIDAD MINIMA DE 350CP, VISCOCIDAD MAXIMA DE 450 CP, MEZCLA DE 3/8 A FINOS, GRANULOMETRIA DE 3/8 A FINOS, COLOR NEGRO Y 6CM PROMEDIO COMPACTOS DE ARENA FR3 APLICADOS Y COMPACADOS EN CAPAS MAXIMO DE 5 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, ASI COMO EL SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD, CONFINAMIENTO Y DESVIO DE TRANSITO NECESARIOS, A CARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, APLICACION DE LA MEZCLA EN FRIO DE ALTO DESEMPEÑO EL CUAL DEBERA GARANTIZAR QUE SUS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS NO VARIEEN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI MISMO LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERAN GARANTIZARSE POR UN PLAZO DE 18 MESES DESPUES DE QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD.	M2	2964.70







**H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**



**ENTREGA:**  
EL CONTRATISTA DE OBRA

COMERCIALIZANDO PLATINUS S.A. DE C.V.  
C. SAMUEL GERARDO MORALES BUELNA

**RECIBE:**  
**EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES**  
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO  
Y ECOLOGIA

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

ING. SAUL ALFONSO RODRIGUEZ RIVAS.

**TESTIGO**  
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE  
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL  
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:00 AM HRS** DEL DIA **02 DE DICIEMBRE DE 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.