ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **8:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **21 DE MARZO DE 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **ADECUACION DE ESTANCIA INFANTIL, EN LA COLONIA FLORES MAGON PARA HABILITACION DE ALBERGUE, DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. LUIS ENRIQUE CHAIREZ RODRIGUEZ,** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ,** EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

D E C L A R A C I O N E S

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ,** SEGÚN CONTRATO NÙMERO **MNS-AD-EN01/25** POR UN MONTO DE **$ 2,089,881.36**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DIA **20 DE ENERO DE 2025** AL DIA **20 DE MARZO DE 2025**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA,** DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÙBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÒN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **"RECURSOS ESTATALES BAJO EL CONCEPTO DE DONATIVO ECONÓMICO", OTORGADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA.**

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	**IMPORTE**
CONTRATO NORMAL	
ESTIMACION NO.1	$ 903,297.88
ESTIMACION NO. 2	$ 485,681.10
ESTIMACION NO. 3	$ 700,902.37
SUMA TOTAL	**$ 2,089,881.35**

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **$ 2,089,881.35** (SON: DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 35/100 M.N.).

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	CONTRATO NORMAL		
1	REPOSICION DE FALSO PLAFON ACUSTICO TIPO ARMSTRONG DE 61X61 CMS, INCLUYE: REPOSICION DE ANGULO, TEE CONECTORA BLANCA, TEE PRNICIPAL BLANCA DAÑADAS y RETIRO DE PLAFON EXISTENTE DAÑADO	M2	142.9240
2	DETALLADO DE MUROS DE BLOCK Y/O TABLAROCA PARA RECIBIR PINTURA, INC. REPOSICION DE TABLAROCA, COLOCACION DE AVETEX, LIJADO, RESANE CON YESO, RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	781.2600
3	REVISION Y LIMPIEZA DE SALIDAS SANITARIAS DE 2 O 4" DE DIAMETRO DE PVC, INC. PRUEBAS DE ESCURRIMIENTOS	PZA	21.0000
4	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS DE 1/2" DE DIAMETRO, INCL. PRUEBA HIDRAULICA	PZAS	29.0000
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA PARA BAÑO Y DIVISION DE MINGITORIO DE 2´´ DE ESPESOR A BASE DE PERFIL C200, FORRADO CON LAMINA LISA, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMER, Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	18.0000
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE 0.70x1.80 MTS A BASE DE PERFIL C200 CAL.18 Y LAMINA LISA, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMER Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.0000
7	REPOSICION DE LLAVES MEZCLADORAS DE DUCHA, INC. DEMOLICION DE MURO PARA RETIRO DE LLAVE EXISTENTE, REPOSICION DE AZULEJO, COLOR SIMILAR	PZA	7.0000
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA, INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	7.0000
9	PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS, INC. SELLADOR VINILICO, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	781.2600
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE 0.95X2.05, INC. PINTURA, CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	14.0000
11	REHABILITACION DE PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL, INC. PINTURA, REPOSICION DE BARRA ANTIPANICO Y BISAGRAS	PZA	1.0000
12	DETALLADO Y PINTADO DE MARCOS DE PUERTAS EXISTENTES	PZA	14.0000
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ANCHO, DE 1.65X0.85 M CRISTAL CLARO DE 5 MM DE ESPESOR	PZA	5.0000
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ANCHO, DE 0.80X1.00 M CRISTAL CLARO DE 5 MM DE ESPESOR	PZA	2.0000
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ANCHO, DE 0.60X0.60 M CRISTAL CLARO DE 5 MM DE ESPESOR	PZA	20.0000
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ANCHO, DE 0.80X1.80 M CRISTAL CLARO DE 5 MM DE ESPESOR	PZA	3.0000
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC BLANCO, INC. CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL Y MANGUERA ALIMENTADORA	PZA	8.0000
18	FABRICACION DE MESETA A BASE DE DUROCK DE 0.60X1.85 M. CANAL GALVANIZADO Y POSTE GALVANIZADO DE 2" RECUBIERTA DE AZULEJO PARA LA COLOCACION DE 3 LAVAMANOS	PZA	1.0000
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO, INC. RETIRO DE ZOCLO EXISTENTE	ML	198.9500
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS TIPO OVALIN BLANCO PARA EMPOTRAR, INC. ADAPTADOR DE HULE, LLAVE ANGULAR, MANGUERAS ALIMENTADORAS, CESPOL, LLAVE MEZCLADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000
21	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO Y/O LUMINARIA, INC. CAJA GALVANIZADA DE 4X4	SAL	83.0000
22	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, INC. 2 CABLES THW CALIBRE 12	SAL	26.0000
23	SALIDA ELECTRICA 220 V TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO	SAL	0.0000
24	ALIMENTACION ELECTRICA DESDE INTERRUPTOR GENERAL A CENTRO DE CARGA CON CABLE DE COBRE THW 3 1/0 F+11/0 N+1 CAL 6 T	ML	0.0000
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 42 CIRCUITOS 3 F	PZA	0.0000
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE 20 A INC. TAPA	PZA	26.0000
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO INC. TAPA	PZA	18.0000
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR 3 VIAS, INC. TAPA	PZA	3.0000
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 2X4 DE LED	PZA	20.0000
30	SUMI NISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SPOT DE LED	PZA	22.0000
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 2X2 DE LED	PZA	4.0000
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HIGH BAY 100 W DE LED	PZA	8.0000
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE LED	PZA	2.0000
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUTOR TERMOMAGNETICO QO 1 POLO	PZA	14.0000
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 2 POLOS	PZA	14.0000
36	CANALIZACION ELECTRICA CON TUBO GALVANIZADO DE 3/4" DE DIAMETRO CABLE DE COBRE THW 2 C10+1 C12, INC. CONEXIONES, FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	29.1000
37	LIMPIEZA DE OBRA	M2	333.7100
38	FABRICACION DE REGISTRO DE 40X60 A BASE DE CONCRETO F`C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE Y TAPA DE CONCRETO	PZA	1.0000
39	RAMALEO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, INC. LIJA, PEGAMENTO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, DEMOLICION DE CONCRETO, EXCAVACION, Y RELLENO COMPACTADO	ML	20.0000
40	RAMALEO HIDRAULICO CON TUBO DE CPVC DE 3/4- DE DIAMETRO, INC. LIJA, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	ML	22.7800
41	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO, INC. LIJA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	8.0000

42	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIJA, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	13.0000
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PVC DE 1/2" DE DIAMETRO, INC. CINTA TEFLON, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	3.0000
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 20 GALONES, BOMBA DE 1/2 HP	PZA	1.0000
45	REPOSICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F`C=200 KG/CM2, INC. ACABADO ESCOBILLADO	M2	26.0695
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADEROS DE CONCRETO CON PILETA, SOBRE MUROS A BASE DE BLOCK DE 12X20X40 ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA	PZA	3.0000
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO WALPACK DE LED	PZA	8.0000
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA 2X17 W LED STANKA	PZA	0.0000
49	DETALLADO DE MUROS DE BLOCK Y/O DUROCK PARA RECIBIR PINTURA, INC. REPOSICION DE DUROCK, COLOCACION DE CEMENTO CEMEN BOND, RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	458.3700
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TON. 2 TIEMPOS 220 V. INCLUYE: BASE METALICA, PROTECCION ANTIROBOS, SALIDA HIDRAULICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	8.0000
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TON. 2 TIEMPOS 220 V. INCLUYE: BASE METALICA, PROTECCION ANTIROBOS, SALIDA HIDRAULICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	2.0000
52	PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS, INC. SELLADOR VINILICO, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	458.3700
53	PINTURA ESMALTE EN PROTECCIONES METALICAS EXISTENTES, INC. LIJADO, MANO DE DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	62.5700
54	REPOSICION DE LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CAL 24, INC. RETIRO DE LAMINA DAÑADA, PIJAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	57.4200
55	REPOSICION DE FLASHING DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24, INCL. SELLADOR SIKAFLEX 1A	ML	21.4500
56	IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y/O PRETIL DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO 6 AÑOS, DOS CAPAS, INCLUYE: LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	151.5700
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO 220V. DEPOSITO DE 210 LITROS 6 SERVICIOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y HERRAMIENTAS	PZA	1.0000
58	LIMPIEZA DE OBRA	M2	300.0000

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-EN01/25,** PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **60 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **20 DE ENERO DE 2025** Y CONCLUYENDO EL DÍA **20 DE MARZO DE 2025.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA **No. 2578026-0000.**

E N T R E G A:
EL CONTRATISTA DE OBRA

LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

ING. LUIS ENRIQUE CHAIREZ RODRIGUEZ.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:00 AM HRS** DEL DIA **21 DE MARZO DE 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.