ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS **9:30 A.M.** HORAS DEL DÍA **07 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA, CON CONCENTRACION DE MEDIDORES PARA LA ALIMENTACION DE OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION (IMIP) Y LA PROMOTORA INMOBILIARIA, DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, AV. RUIZ CORTINEZ, COLONIA MUNICPAL, DE LA CIUDAD DE NOGALES SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. **ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA**, **ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO**, **ING. MONICA YURILIA AUDELO LEON,** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, EL C. **LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ,** EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL **ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE**, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

D E C L A R A C I O N E S

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA AL C. **LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ,** SEGÚN CONTRATO NÙMERO **MNS-AD-JN11/26** POR UN MONTO DE **$ 534,436.55**, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DIA **01 DE JULIO DE 2026** AL DIA **31 DE AGOSTO DE 2026**, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

ADEMAS SE LE ASIGNO UN CONVENIO ADICIONAL POR REDUCCION DE MONTO CON NUMERO **MNS-AD-JN11/26-A1** QUEDANDO UN MONTO DE **$ 479,619.78.**

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACION DIRECTA,** DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÙBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÒN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR **FONDOS MUNICIPALES 2026.**

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	**IMPORTE**
CONTRATO NORMAL	
ESTIMACION NO. 1	$ 386,931.57
ESTIMACION NO. 2	$ 92,688.21
SUMA TOTAL	**$ 479,619.78**

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **$ 479,619.78** (SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 78/100 M.N.).

Monica Audelo

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	CONTRATO NORMAL		
	TRANSFORMADOR AEREO Y ACOMETIDA ELECTRICA		
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 1F-50 KVA - 13200-220/127V, INCLUYE: GRUA ARTICULADDA PARA MONTAJE EN POSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PDA	1.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y HERRAJES PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN POSTE DE CONCRETO EN ESTRUCTURA 1TR1A, INCLUYE: CUCHILLA CORTACIRCUITO FUSIBLE, APARTARRAYO, CRUCETA PV-75, ABRAZADERA UL, CONECTORES ESTRIBO Y PERICO, BAJANTE PARA TIERRA ALAMBRE DE CU 4 , CABLE THW CAL. 1/0 AWG, CONECTOR VCSE 66 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZ	1.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL CALIBRE 3/0	ML	14.80
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA ARTIFICIAL A BASE DE BENTONITA INCLUYE: TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APROBACION DE CFE.	PZA	1.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE 1RS, EN POSTES EXISTENTES Y/O ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA TENDIDO DE CABLEADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION:	PZA	1.00
	BAJA TENSION		
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCETRACION DE MEDIDORES COMPACTA PARA 3 SERVICIOS, CON 3 MODULOS INTEGRALES CON BASE DE MEDICION 5-200, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: 1 VARILLA DE COBRE 5/8"X1.5 MT	PZA	1.00
	TABLERO PRINCIPAL Y CENTRO DE CARGA		
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP DE 24 CIRCUITOS, CON KIT DE TIERRA INCLUIDO, 2 FASES, 3 HILOS, DE MONTAJE SOBREPONER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES, ENCHUFABLE QO, INCLUYE: CONEXION, MANO DE OBRAM HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	9.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 15 A 50 AMPERES, ENCHUFABLE QO, INCLUYE: CONEXION, MANO DE OBRAM HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	10.00
	ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA		
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL A TABLEROS DERIVADOS CONFORMADO POR UN TUBO DE 35mm (1-1/4") EN EL CUAL SE INSTALARAN : 2-4 F AWG(NEGRO), 1-4 N AWG(MARCADO BLANCO), 1-8 T AWG(VERDE O DESNUDO), EN TUBO METALICO GALVANIZADO EN TRAMOS APARENTES Y OCULTOS ENTRE PLAFON Y LOSA O EN RANURA POR MURO Y EN TUBO DE PVC TIPO PESADO EN TRAMOS SUBTERRANEOS DE 35 mm(1-1/4"), INCLUYE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA, TERMINALES, COPLES, CONEXION, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MT	39.00
12	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE TUBO GALV DE 3/4" INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIÓN, CONECTORES, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	47.70
13	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CABLE CAL. 12 THW-LS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CABLEADO Y CONEXIÓN, CONECTORES, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	436.20
14	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CABLE CAL. 10 THW-LS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CABLEADO Y CONEXIÓN, CONECTORES, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00
	PROYECTO Y GESTIONES		
15	PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.00
16	TRAMITOLOGIA ANTE CFE PARA LA OBTENCION DE GUIA DE INSPECCION, PAGO DE SISPROTER Y CONEXION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	SERVICIO	1.00
17	UNIDAD DE VERIFACION POR INSTALACIONES ELECTRICAS (UVIE)	SERVICIO	3.00

Monica Audelo

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-AD-JN11/26** Y CONVENIO NO. **MNS-AD-JN11/26-A1,** PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **62 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **01 DE JULIO DE 2026** Y CONCLUYENDO EL DÍA **31 DE AGOSTO DE 2026.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA **No. 2770428-0000.**

Monica Audelo

E N T R E G A:
EL CONTRATISTA DE OBRA

LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

Monica Audelo

ING. MONICA YURILIA AUDELO LEON.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **10:00 AM HRS** DEL DIA **07 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.